



Determinazione n. 1645 del 29/12/2025

OGGETTO: D.M. N. 224/2020 - SCHEDA N. 00107.21.PU - ANNO 2024. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STABILITA' DEI PENDII LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL TERRITORIO V4. CUP B67H20008950001 CIG B75E39E3B0. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE -
VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
PRIMAVERA MARIO**

RICHIAMATA la seguente relazione sul conto finale che, di seguito, si riporta per estratto, acclarata unitamente ad altra documentazione inerente l'oggetto, al protocollo generale della Provincia di Pesaro e Urbino con n. 50267 del 29/12/2025 redatta dall'Ing. Massimiliano Magnani, Funzionario Tecnico – Responsabile della Elevata Qualificazione 4.5 “Viabilità 4 – Fano”, del Servizio 4 “Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria” della Provincia di Pesaro e Urbino, e Responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto, ovvero Responsabile Unico del Progetto ai sensi del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., nominato con determinazione dirigenziale n. 691 del 09/06/2025;

“PROGETTO DI FATTIBILITÀ con Decreto di governo del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 28 del 08/02/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al seguente intervento: “ D.M. N. 224/2020 - SCHEDA N. 00107.21.PU. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STABILITA' DEI PENDII LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL TERRITORIO V4. – ANNO 2024. CUP B67H20008950001 ” dell'importo complessivo di € 36.000,00, a firma dell'ing. Massimiliano Magnani, Funzionario Tecnico Elevata Qualificazione 4.5 “Viabilità 4 - Fano” del Servizio 4 “Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria”;

PROGETTO ESECUTIVO - con determinazione dirigenziale n. 691 del 09/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati, redatto dall'Ing. Massimiliano Magnani, Funzionario Tecnico – Responsabile della Elevata Qualificazione 4.5 “Viabilità 4 – Fano”, del Servizio 4 “Viabilità –

Determinazione n. 1645 del 29/12/2025

Progettazione opere pubbliche rete viaria” della Provincia di Pesaro e Urbino, acquisito dall’Ente al protocollo n.36026 del 12/09/2024, dell’importo complessivo di € 36.000,00, così suddiviso:

Importo lavorazioni		
(comprensivo oneri az. sicurezza e manodopera)	€	28 097,90
(di cui Costo Manodopera compreso nei prezzi)	€	4 214,69 15,00%
Costo della sicurezza aggiuntiva, non soggetti a ribasso d’asta	€	1 000,00
Importo lavori	€	29 097,90
Importo lavori a base d'asta	€	23 883,22
Somme a disposizione dell’Amministrazione		
Lavori in economia esclusi dall’appalto	€	-
Incentivo D. Leg. 50/2016 art. 113 (80%)	€	465,56
contributo ANAC	€	35,00
I.V.A. sui lavori (22 %)		
e altri oneri (cassa professionale 4%)	€	6 401,54
Totale somma a disposizione dell’Amministrazione	€	6 902,10
Importo complessivo dell’opera	€	36 000,00

IMPEGNI DI SPESA E MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI con determinazione dirigenziale n. 691 del 09/06/2025 è stato approvato l’impegno al capitolo 110082 “Interventi di ristrutturazione a strade strade e loro pertinenze” della somma complessiva di € 36.000,00 relativa all’esecuzione dei lavori in oggetto, sono state approvate modalità di gara mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, e l’affidamento di eventuali lavori o servizi imprevisi, che dovessero rendersi necessari nel corso dello svolgimento dell’intervento in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) o b) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii”

DESCRIZIONE DEI LAVORI: lavori di manutenzione delle pertinenze del piano viabile

AGGIUDICAZIONE: con Determinazione n. 907 del 28/07/2025 sono stati aggiudicati i lavori principali in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., all’operatore economico FORCHIELLI STEFANO – P.IVA: 01335820419 - VIA S.ISIDORO 67 - 61040 - MONDAVIO (PU), Codice Fornitore 132089, per l’importo complessivo pari ad € 33.442,68 ed è stato approvando il seguente quadro economico di assestamento:

Importo lavorazioni		
(comprensivo ONERI AZIENDALI sicurezza e manodopera)	€	28 097,90
(di cui Costo Manodopera compreso nei prezzi)	€	4 214,69 15,00%
(di cui Oneri aziendali per la sicurezza compresi nei prezzi)	€	- 0,00%
Costo della sicurezza aggiuntiva, non soggetti a ribasso d’asta	€	1 000,00
Costo della sicurezza totali	€	1 000,00
Importo lavori	€	29 097,90
Importo lavori a base d'asta	€	28 097,90
ribasso	€	1 685,87 6,000%
importo netto	€	26 412,03
sicurezza	€	1 000,00
IMPORTO DI CONTRATTO	€	27 412,03
Somme a disposizione dell’Amministrazione		
Incentivo D. Leg. 50/2016 art. 113 (80%)	€	465,57
Spese per pubblicità – contributo ANAC	€	35,00
Spese per accertamenti di laboratorio € -		
I.V.A. (22 %) e cassa professionale 4%	€	6 030,65
economie	€	2 056,77

Determinazione n. 1645 del 29/12/2025

Totale somma a disposizione dell'Amministrazione	€	8 587,98
Importo complessivo dell'opera	€	36 000,00
IMPORTO PROGETTO	€	36 000,00

CAUZIONE DEFINITIVA Non è stata richiesta la cauzione definitiva

CONTRATTO PRINCIPALE: 25/11/2025 (RDO 5427103)

PERIZIE SUPPLETTIVE E/O DI VARIANTE: con det. dir. n. 1581 del 18/12/2025 è stata approvata una perizia suppletiva (prot. n. 47949 del 10/12/2025) di cui al seguente quadro economico:

VARIANTE

A) Importo per l'esecuzione delle Lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	30 837,81	
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	€	1 000,00	
a3) Importo Manodopera	€	4 625,67	15,00%
Importo a base d'asta	€	29 837,81	
RIBASSO	€	1 790,27	6,00%
NUOVO IMPORTO DI CONTRATTO	€	29 047,54	
di cui maggiori lavori	€	1 635,51	5,97%

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b8) art. 45 dlgs. 36/2023 Incentivi alle funzioni tecniche 2% (80%)	€	493,40
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (casse professionali 4%)	€	6 459,06
iva 22%	€	6 390,46
contributo ANAC	€	35,00
inps 23,8% su incentivo funzioni tecniche	€	94,09
inail 1% su incentivo funzioni tecniche	€	3,95
irap 8,5% su incentivo alle funzioni tecniche al netto di contributi inps ed inail	€	33,60
ECONOMIE DI GARA € -		
Sommano	€	6 952,46
TOTALE PROGETTO	€	36 000,00

ATTI SUPPLETTIVI: In data 10/12/2025 è stato stipulato un atto suppletivo per maggiori lavori comprensivi di sicurezza pari a € 1635,52 +5,97%oltre l'IVA, che risulta essere nei limiti previsti dal citato art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 per un nuovo importo contrattuale pari € 29 047,54 (compresi gli oneri della sicurezza e manodopera) oltre ad iva 22%

VERBALI NUOVI PREZZI: E' stato redatto un verbali di nuovi prezzi.

CONSEGNA LAVORI: la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 27/11/2025.

TEMPO ASSEGNATO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: in base al Capitolato Speciale d'Appalto, 90gg consecutivi

SOSPENSIONI E RIPRESE: Non sono state effettuate sospensioni.

PROROGHE: Non sono state concesse proroghe

SCADENZA DEFINITIVA: 25/02/2026

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: come risulta dal relativo certificato, i lavori vennero ultimati il 19/12/2025 e quindi dentro il tempo utile contrattuale con un anticipo di giorni 48 sul termine stabilito nel contratto.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

SVILUPPO ED ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati svolti regolarmente in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni particolari date all'atto pratico dall'Ufficio di Direzione. Nessun danno si è verificato alle opere e nessun infortunio si è avuto a lamentare nel corso dei lavori

VARIAZIONI APPORTATE: minori, contenute entro i limiti in facoltà della direzione lavori

LAVORI IN ECONOMIA: Non sono stati effettuati lavori previsti tra le somme a disposizione

ANTICIPAZIONE LAVORI Non è stata corrisposta l'anticipazione lavori

CERTIFICATI DI ACCONTO: Non sono stati effettuati pagamenti in acconto

CONTO FINALE E RATA DI SALDO: il conto finale venne compilato in data 19/12/2025 per l'ammontare di netti € 29 047,54 per lavori a misura e somministrazioni; Non essendoci stati certificato di acconto né anticipi, risulta il credito dell'impresa pari a € 29 047,54= al netto di IVA.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il conto finale senza nessuna riserva.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'Impresa ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza rilasciata dall'I.N.A.I.L. a carattere continuativo.

RECLAMI DI OPERAI DALL'ISPETTORATO DEL LAVORO: al Responsabile del Procedimento, visti gli atti in possesso, non risultano pervenuti reclami di operai né sono stati notificati atti impeditivi degli organi di controllo circa l'inadempienza dell'Impresa all'obbligo delle assicurazioni sociali a favore dei propri operai.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: in base all'art.7 del Capitolato Speciale d'Appalto, la visita di collaudo deve avvenire entro tre mesi dalla data di ultimazione avvenuta il 19/12/2025 e quindi entro il 19/03/2026.

AVVISO AD OPPONENDUM: Non sono stati pubblicati

CESSIONE DEI CREDITI: al Responsabile del Procedimento, visti gli atti in possesso, non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti e/o abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi né comunque disposto dei suoi crediti stessi.

DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dall'Ing. Massimiliano Magnani

SUBAPPALTO: Non sono stati richiesti subappalti

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO:

A) Importo per l'esecuzione delle Lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 30 837,81
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	€ 1 000,00
a3) Importo Manodopera	€ 4 625,67 15,00%
Importo a base d'asta	€ 29 837,81

Determinazione n. 1645 del 29/12/2025

<i>RIBASSO</i>	<i>€ 1 790,27</i>	<i>6,00%</i>
NUOVO IMPORTO DI CONTRATTO	€ 29 047,54	
<i>di cui maggiori lavori</i>	<i>€ 1 635,51</i>	<i>5,97%</i>
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
<i>b8) art. 45 dlgs. 36/2023 Incentivi alle funzioni tecniche 2% (80%)</i>	<i>€ 493,40</i>	
<i>b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (casse professionali 4%)</i>	<i>€ 6 459,06</i>	
<i>iva 22%</i>	<i>€ 6 390,46</i>	
<i>contributo ANAC</i>	<i>€ 35,00</i>	
<i>inps 23,8% su incentivo funzioni tecniche</i>	<i>€ 94,09</i>	
<i>inail 1% su incentivo funzioni tecniche</i>	<i>€ 3,95</i>	
<i>irap 8,5% su incentivo alle funzioni tecniche al netto di contributi inps ed inail</i>	<i>€ 33,60</i>	
ECONOMIE DI GARA € -		
Sommano	€ 6 952,46	
TOTALE PROGETTO	€ 36 000,00	

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

- *visti gli atti contabili di cui alla presente contabilità finale;*

C O N S I D E R A T O

- *che i lavori vennero eseguiti secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori e che si trovano in ottimo stato di conservazione;*
- *che i lavori sono stati oggetto di collaudo statico con esito favorevole*
- *che, per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure;*
- *che i prezzi riportati nel registro di contabilità corrispondono a quelli di contratto;*
- *che l'Impresa ha eseguito i lavori in tempo utile;*
- *che non risultano pervenute all'Ufficio istanze impeditive nei confronti dell'Impresa;*
- *che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;*

C E R T I F I C A

- *che i lavori in oggetto, eseguiti dall'Impresa FORCHIELLI STEFANO – P.IVA: 01335820419 per un importo complessivo di € 29 047,54 oltre iva 22% corrispondono alle registrazioni eseguite sui documenti contabili;*
- *che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e che può essere corrisposto all'Impresa il pagamento del credito risultante dal conto finale di € 29 047,54 oltre iva 22%, a saldo e tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui all'oggetto, salvo le rettifiche revisionali, la presentazione delle dichiarazioni liberatorie degli Enti Assicurativi, nonché l'approvazione del presente atto da parte delle superiori autorità competenti..... “*

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO:

ACCERTATO che, dal DURC on line N° INPS_48321567, Data richiesta 17/11/2025, Scadenza validità 17/03/2026, si evince che la Ditta FORCHIELLI STEFANO – P.IVA: 01335820419 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il decreto di governo del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1 del 09/01/2025 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2025/2027" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii: Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO, altresì, il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;
- l’articolo 184 sulla liquidazione della spesa;

VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
2. di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, acquisiti al protocollo generale della Provincia di Pesaro e Urbino con n. 50267 del 29/12/2025, relativi al seguente intervento: **“D.M. N. 224/2020 - SCHEDA N. 00107.21.PU - ANNO 2024. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STABILITA' DEI PENDII LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL TERRITORIO V4. CUP B67H20008950001 CIG B75E39E3B0”**;
3. di dare atto che i lavori principali in epigrafe descritti sono stati eseguiti e conclusi a regola d’arte e in conformità alla prescrizioni contrattuali;
4. di liquidare a saldo all’impresa FORCHIELLI STEFANO – P.IVA: 01335820419 , l’importo pari ad € 29.047,54, relativo al credito risultante dal conto finale per i lavori eseguiti in conformità alla prescrizioni contrattuali;
5. di dare atto, altresì, che il suddetto credito all’Impresa esecutrice dei lavori trova copertura nelle somme impegnate con determinazione dirigenziale n. 691 del 09/06/2025;
6. di dare atto che il quadro economico di spesa finale risulta essere il seguente:

Determinazione n. 1645 del 29/12/2025

A) Importo per l'esecuzione delle Lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 30 837,81
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	€ 1 000,00
a3) Importo Manodopera	€ 4 625,67 15,00%
Importo a base d'asta	€ 29 837,81
RIBASSO	€ 1 790,27 6,00%

IMPORTO DI CONTRATTO **€ 29 047,54**

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b8) art. 45 dlgs. 36/2023 Incentivi alle funzioni tecniche 2% (80%)	€ 493,40
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (casse professionali 4%)	€ 6 459,06
iva 22%	€ 6 390,46
contributo ANAC	€ 35,00
inps 23,8% su incentivo funzioni tecniche	€ 94,09
inail 1% su incentivo funzioni tecniche	€ 3,95
irap 8,5% su incentivo alle funzioni tecniche al netto di contributi inps ed inail	€ 33,60
ECONOMIE DI GARA € -	
Sommano	€ 6 952,46

TOTALE PROGETTO **€ 36 000,00**

7. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ovvero Responsabile Unico del Progetto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nominato con determinazione dirigenziale n. 691 del 09/06/2025, è l'Ing. Massimiliano Magnani, Funzionario Tecnico – Responsabile della Elevata Qualificazione 4.5 “Viabilità 4 – Fano”, del Servizio 4 “Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria” della Provincia di Pesaro e Urbino;
8. di dare atto che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del succitato Responsabile Unico del Progetto;
9. di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;
10. di trasmettere tempestivamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata della Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza dei contratti pubblici, tutti i dati e le informazioni relative all'intero ciclo di vita del contratto attraverso piattaforma digitale dedicata;
11. di dare atto che sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” della Provincia di Pesaro e Urbino, è stato pubblicato un collegamento ipertestuale al fine di rinviare ai dati relativi contenuti nella BDNCP, garantendone un accesso immediato e diretto;

12. di rappresentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., che avverso la presente determinazione è possibile proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: D.M. N. 224/2020 - SCHEDA N. 00107.21.PU - ANNO 2024. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STABILITA' DEI PENDII LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL TERRITORIO V4. CUP B67H20008950001 CIG B75E39E3B0. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 4199 / 2025

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 29/12/2025

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma elettronica