



Determinazione n. 7 del 08/01/2026

OGGETTO: DM PONTI 225/2021 SCHEDA MIT 02074.V1.PU - ANNO 2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP 3 FLAMINIA AL KM 269+500 DEL PONTE SULLA SP 3 FLAMINIA AL KM 265+00 E DEL PONTE SULLA SP 20 SER-RUNGARINA AL KM 0+750 - CUP B27H21001430001 – CIG B078A07722. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
PRIMAVERA MARIO**

RICHIAMATA la seguente relazione redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Simone Gaudenzi, che di seguito si riporta per estratto, acquisita, unitamente agli altri elaborati, al protocollo n. 48256 in data 11/12/2025, vistata dall'Ing. Massimiliano Magnani - Funzionario Tecnico - Responsabile della Elevata Qualificazione 4.5 "Viabilità 4 - Fano" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria" - Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino e Responsabile unico del Progetto dell'intervento in epigrafe descritto, nominato ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.mm.ii con determinazione dirigenziale n. 358 del 19/03/2024:

“ RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso che:

- con decreto di governo del Presidente n. 318 del 13/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a: “D.M. PONTI N. 225/2021 SCHEDA 02074.V1.PU - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP 3 FLAMINIA AL KM 269+500 DEL PONTE SULLA SP 3 FLAMINIA AL KM 265+00 E*

Determinazione n. 7 del 08/01/2026

DEL PONTE SULLA SP 20 SERRUNGARINA AL KM 0+750 (CUP B27H21001430001)”, dell’importo complessivo di € 250.000,00 di cui al quadro economico sotto riportato:

| | |
|--|----------------------|
| Importo lavorazioni | |
| (comprensivo sicurezza indiretta e manodopera) | € 191. 380,64 |
| Costo della Manodopera | € 9. 079,47 |
| di cui Oneri per la sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso | € 9. 791,34 |
| Importo lavori | € 181. 589,30 |
| Importo lavori a base d'asta | € 180. 861,61 |

| | |
|---|---------------------|
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| Incentivo D. Leg. 50/2016 art. 113 (100%) | € 3. 827,61 |
| Incarico progettazione esecutivo – Assistenza DL - coordinatore sicurezza (CSP-CSE) | € 10. 000,00 |
| I.V.A. sui lavori (22 %) e cassa professionale 4% | € 44. 791,75 |
| contributo ANAC | € 00,00 |
| Totale somma a disposizione dell'Amministrazione | € 58. 619,36 |

Importo complessivo dell'opera **€ 250. 000,00**

con determinazione dirigenziale n. 1445 del 22/12/2022 è stato assunto il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo € 250.000,00 al capitolo 110122 ad oggetto “Interventi per la messa in sicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti Mit – art. 49 D.L. 104/2020”, con impegno di competenza da esigibilità n. 885/2024;

con determinazione dirigenziale n. 1424 del 24/11/2023 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo al seguente intervento “D.M. PONTI N. 225/2021 SCHEDA 02074.VI.PU - MANU- TENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP 3 FLAMINIA AL KM 269+500 DEL PONTE SULLA SP 3FLAMINIA AL KM 265+00 E DEL PONTE SULLA SP 20 SERRUNGARINA AL KM 0+750 (CUP B27H21001430001)” dell’importo complessivo di € 250.000,00, suddiviso come emerge dal seguente quadro economico di progetto:

| | |
|--|---------------------|
| Importo lavorazioni | |
| (comprensivo sicurezza indiretta e manodopera) | € 191 281,35 |
| oneri di sicurezza diretti | € 9 156,08 |
| di cui costi della manodopera (compresi nei prezzi) | € 9 564,07 (5,00%) |
| Importo lavori | € 182 125,27 |
| Importo lavori a base d'asta | € 172 561,20 |

| | |
|---|--------------------|
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| Incentivo D. Leg. 50/2016 art. 113 (100%) | € 3 825,63 |
| Incarico progettazione esecutivo – Assistenza DL - coordinatore sicurezza (CSP-CSE) | € 9 900,00 |
| I.V.A. sui lavori (22 %) e cassa professionale 4% | € 44 743,02 |
| contributo ANAC | € 250,00 |
| Totale somma a disposizione dell'Amministrazione | € 58 718,65 |

Importo complessivo dell'opera **€ 250 000,00**

☐ *con determinazione dirigenziale n. 1424 del 24/11/2023 ad approvare le modalità di gara di appalto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023.;*

Determinazione n. 7 del 08/01/2026

- ❑ con determinazione n. 358 del 19/03/2024 sono stati affidati i lavori alla ditta **TECNO-ROCK SRL** - P.Iva 01224260412 codice beneficiario 111349 che, con riferimento alla trattativa RDO sul MePA n. 4080858 del 20/02/2024, ha offerto l'importo di **€ 182.308,17** comprensivo degli oneri di sicurezza, corrispondente al ribasso percentuale del 5,2%, che, oltre all'IVA al 22% per € 40.107,80, ammonta all'importo complessivo pari ad € 224.414,97:

| | |
|--|----------------------|
| Importo lavorazioni (comprensivo sicurezza diretti+manodopera) | € 191 281,35 |
| oneri di sicurezza diretti | € 9 156,08 |
| di cui costi della manodopera (compresi nei prezzi) | € 9 564,07 (5,00%) |
| Importo lavori | € 182 125,27 |
| Importo lavori a base d'asta | € 172 561,20 |
| Ribasso Im- | € 8.973,18 – (5,20%) |
| porto netto | € 163.588,02 |
| Sicurezza | € 9 156,08 |
| Importo di contratto | € 182 308,17 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| Incentivo D. Leg. 50/2016 art. 113 (100%) | € 3 825,63 |
| Incarico progettazione - DL - coordinatore sicurezza (CSP-CSE) | € 9 900,00 |
| I.V.A. sui lavori (22 %) e cassa professionale 4% | |
| NO IVA SU INCARICO PROFESSIONALE (regime forfettario) | € 42 768,92 |
| Contributo ANAC | € 250,00 |
| Economie da ribasso d'asta | € 10 947,28 |
| Totale somma a disposizione dell'Amministrazione | € 67 691,83 |
| Importo complessivo dell'opera | € 250 000,00 |

- Con contratto stipulato sul portale MEPA (RDO 4080858) l'impresa ha assunto l'esecuzione dei lavori per un importo netto di € 182.588,02 comprensivo degli oneri di sicurezza oltre all'Iva 22%,
- che i lavori sono stati consegnati in data 16/09/2024
- che durante l'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia suppletiva che non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto esecutivo approvato
- che i lavori sono attualmente sospesi in attesa di approvazione della perizia di Variante

TUTTO CIO' PREMESSO

Durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata una situazione difforme da quella rilevata e preventivata a progetto, dovuta ad eventi meteorologici avversi verificatisi nell'arco di tempo tra la progettazione e l'esecuzione dei lavori (quale abbassamento del rilevato adiacente, necessità di smontare la copertina dei parapetti necessità di modificare per le lavorazioni i terrapieni in prossimità dei muri d'ala) e forte aumento dei prezzi dovuto alla crisi politica internazionale.

Si è pertanto ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante ai sensi dell'art 102 comma 1 lettera C e comma 2 del DLgs 31 Marzo 2023 , n° 36 che, utilizzando le economie di gara (ribasso d'asta), non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto esecutivo approvato, con quantità di lavori maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti ai quali, per contro, corrispondono minori lavori di altre categorie, oltre a nuove lavorazioni. I suddetti interventi riguardano eventi inerenti alla natura e specificità delle opere oggetto di intervento verificatisi in corso d'opera e di rinvenimenti imprevisti e non prevedibili all'atto della progettazione esecutiva.

Determinazione n. 7 del 08/01/2026

La maggior spesa per dette variazioni è senz'altro remunerata dalle migliorie tecniche e di funzionalità, durata e fruibilità della sede stradale.

La perizia suppletiva e di variante, per come predisposta, presenta un computo metrico estimativo il cui quadro economico risulta così distribuito:

VARIANTE

| | |
|--|-----------------------------|
| Importo lavorazioni (comprensivo sicurezza diretti+manodopera) | € 202 202,96 |
| oneri di sicurezza diretti | € 10 692,57 |
| di cui costi della manodopera (compresi nei prezzi) | € 10 110,15 (5,00%) |
| Importo lavori | € 191 510,39 |
| Importo lavori a base d'asta | € 181 400,24 |
| Ribasso Importo netto | € <u>9 432,81</u> - (5,20%) |
| Manodopera | € 10 110,15 (5,00%) |
| Sicurezza | € <u>10 692,57</u> |
| Importo di contratto | € 192 770,15 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| Incentivo D. Leg. 50/2016 art. 113 (80%) | € 3 139,86 |
| Incarico progettazione - DL - coordinatore sicurezza (CSP-CSE) | € 9 900,00 |
| I.V.A. sui lavori (22 %) e cassa professionale 4% | |
| NO IVA SU INCARICO PROFESSIONALE (regime forfettario) | € 43 939,99 |
| Contributo ANAC | € 250,00 |
| Economie da ribasso d'asta | € <u>00,00</u> |
| Totale somma a disposizione dell'Amministrazione | € 57 229,85 |
| Importo complessivo dell'opera | € 250 000,00 |

L'impresa esecutrice dei lavori, ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione per l'accettazione dei maggiori e nuovi lavori previsti nella perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale.

Pertanto i maggiori lavori della presente perizia comportano la modifica dell'importo contrattuale che da € 182.308,17 (compresi gli oneri di sicurezza) passa ad € 192.770,15 (compresi gli oneri della sicurezza), con un aumento di 10.461,98 (+5,74%) oltre l'IVA, che risulta essere nei limiti previsti dal citato art.102 c.2 del D. Lgs n.36 del 31 Marzo 2023.

VERBALI NUOVI PREZZI: E' stato redatto un verbali di nuovi prezzi.

CONSEGNA LAVORI: la consegna dei lavori è avvenuta il giorno **16/09/2024**.

TEMPO ASSEGNATO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: in base al Capitolato Speciale d'Appalto, 60gg consecutivi

SOSPENSIONI E RIPRESE: E' state effettuata n. 1° prima sospensione (in data 4/10/2024) a causa di ritrovamento amianto all'interno dell'area di cantiere; n1° prima ripresa (in data 03/03/2025) per un totale di 150 giorni di sospensione; n.2° seconda sospensione (in data 07/06/2025) per eseguire una Perizia di Variante Suppletiva; n.2° seconda ripresa dei lavori (in data 13/11/2025) per un totale di 159 giorni di sospensione;

PROROGHE: Non è stata concessa nessuna proroga.

SCADENZA DEFINITIVA: 18/11/2025 per i 120 giorni lavorativi previsti da contratto, al netto delle sospensive dei lavori;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: come risulta dal relativo certificato, i lavori vennero ultimati il 18/11/2025 e quindi dentro il tempo utile contrattuale, ovvero entro 119 giorni lavorativi dalla consegna dei lavori, ovvero 1 giorno prima della consegna contrattuale;

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

SVILUPPO ED ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati svolti regolarmente in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni particolari date all'atto pratico dall'Ufficio di Direzione. Nessun danno si è verificato alle opere e nessun infortunio si è avuto a lamentare nel corso dei lavori

VARIAZIONI APPORTATE: minori, contenute entro i limiti in facoltà della direzione lavori

LAVORI IN ECONOMIA: non sono stati effettuati lavori in economia;

ANTICIPAZIONE LAVORI: Non è stata corrisposta l'anticipazione lavori

CERTIFICATI DI ACCONTO: E' stati effettuati n.1 pagamenti in acconto per un importo di € 103. 681,76 in data 10/09/2025

CONTO FINALE E RATA DI SALDO: il conto finale venne compilato in data 02/12/2025 per l'ammon-tare di netti € 192.770,15 = per lavori a misura e somministrazioni; Essendoci stati n.1 certificato di acconto, risulta il credito dell'impresa pari a € 89'088,39 al netto di IVA, con lo svincolo della polizza fideiussoria relativa al deposito cauzionale definitivo.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il conto finale senza nessuna riserva.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'Impresa ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza rilasciata dall'I.N.A.I.L. a carattere continuativo.

RECLAMI DI OPERAI DALL'ISPETTORATO DEL LAVORO: al Responsabile del Procedimento, visti gli atti in possesso, non risultano pervenuti reclami di operai né sono stati notificati atti impeditivi degli organi di controllo circa l'inadempienza dell'Impresa all'obbligo delle assicurazioni sociali a favore dei propri operai.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: in base all'art.7 del Capitolato Speciale d'Appalto, la visita di collaudo deve avvenire entro tre mesi dalla data di ultimazione avvenuta il 09/11/2025 e quindi entro il 09/02/2026.

AVVISO AD OPPONENDUM: Non sono stati pubblicati

CESSIONE DEI CREDITI: al Responsabile del Procedimento, visti gli atti in possesso, non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti e/o abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi né comunque disposto dei suoi crediti stessi.

DURC DI CONGRUITA' Protocollo attestazione 202502323AN02/3 Data attestazione 21/11/2025

DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dall'Ing. Simone Gaudenzi

SUBAPPALTO: Non sono stati richiesti ed autorizzati subappalti:

SUBAFFIDAMENTI: Sono stati richiesti ed autorizzati i seguenti subaffidamenti:

- 1 TECNO EDIL – PIVA 02594820413 – VIA LE SELVE 4, MONDOLFO(PU) – LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPALCATURE – PROT. 3926 DEL 5/02/2025
- 2 GAMBRIOLI INTONACI SRL – PIVA 02704560412 – ZONA ARTIGIANALE CAL FRANCO 87/C 61049, URBANIA (PU) – ESECUZIONE INTONACI E RASATURE – PROT. 11807 DEL 28/03/2025
- 3 ESCAVAZIONE E SBANCAMENTI DI CENERELLI ROBERTO – PIVA 01106940412 – VIA SAN LIBERIO 44, COLLI AL METAURO (PU) – LAVORI DI SCAVO – PROT. 12599 DEL 03/04/2025
- 4 MARINELLI MARCO– PIVA 00733440416 – VIA MONTEBELLO 8, COLLI AL METAURO(PU) – LAVORI DI ASFALTATURA – PROT. 13025 DEL 04/04/2025
- 5 SANCHINI GIULIANO – PIVA 03222230405 – VIA CERRETO TAVOLETO 57 (PU) – CAP. 47836 MONDAINO(RN) - MONTAGGIO CASSERI IN LEGNO – PROT. 15826 DEL 23/04/2025
- 6 FER EDIL SRL – PIVA 04074040405 – VIALE CALABRIA 1, RICCIONE (RN) – LAVORI DI MONTAGGIO FERRO DI ARMATURA – PROT. 16638 DEL 30/04/2025

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO:

STATO FINALE

| | |
|--|----------------------|
| Importo lavorazioni (comprensivo sicurezza diretti+manodopera) | € 202. 202,96 |
| oneri di sicurezza diretti | € 10. 692,57 |
| di cui costi della manodopera (compresi nei prezzi) | € 10. 110,15 (5,00%) |
| Importo lavori | € 191. 510,39 |
| Importo lavori a base d'asta | € 181. 400,24 |
| Ribasso Importo netto | € 9. 432,81– (5,20%) |
| Manodopera | € 171. 967,43 |
| Sicurezza | € 10. 110,15 (5,00%) |
| Importo di contratto | € 192. 770,15 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| Incentivo D. Leg. 50/2016 art. 113 (80%) | € 3. 139,86 |
| Incarico progettazione - DL - coordinatore sicurezza (CSP-CSE) | € 9. 900,00 |
| I.V.A. sui lavori (22 %) e cassa professionale 4% | |
| NO IVA SU INCARICO PROFESSIONALE (regime forfettario) | € 43. 939,99 |
| Contributo ANAC | € 250,00 |
| Economie da ribasso d'asta | € 00,00 |
| Totale somma a disposizione dell'Amministrazione | € 57. 229,85 |
| Importo complessivo dell'opera | € 250. 000,00 |

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Simone Gaudenzi, in qualità di Direttore dei Lavori:

- visti gli atti contabili di cui alla presente contabilità finale;

C O N S I D E R A T O

- *che i lavori vennero eseguiti secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori e che si trovano in ottimo stato di conservazione;*
- *che i lavori sono stati oggetto di collaudo statico con esito favorevole;*
- *che, per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure;*
- *che i prezzi riportati nel registro di contabilità corrispondono a quelli di contratto;*
- *che l'Impresa ha eseguito i lavori in tempo utile;*
- *che non risultano pervenute all'Ufficio istanze impeditive nei confronti dell'Impresa;*
- *che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;*

C E R T I F I C A

- *che i lavori in oggetto, eseguiti dall'Impresa **TECNOROCK SRL - P.Iva 01224260412** per un importo complessivo di **€ 192.770,15 oltre iva 22%** corrispondono alle registrazioni eseguite sui documenti contabili;*
- *che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e che può essere corrisposto all'Impresa il pagamento del credito risultante dal conto finale di **€ 89'088,39 oltre iva 22%**, a saldo e tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui all'oggetto, salvo le rettifiche revisionali, la presentazione delle dichiarazioni liberatorie degli Enti Assicurativi, nonché l'approvazione del presente atto da parte delle superiori autorità competenti."*

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO;

ACCERTATO che dal DURC online protocollo INPS_48097663 Data richiesta 31/10/2025 Scadenza validità 28/02/2026 , si evince che l'Impresa risulta regolare nei confronti di INPS - INAIL - CNCE;

ACCERTATO altresì che l'Impresa **TECNOROCK SRL - P.Iva 01224260412** è in possesso della patente a crediti n. PAC-EO-253-RW data rilascio 22/10/2024;

ACCERTATO che è stata rilasciata l'attestazione di congruità ai sensi D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 con esito positivo (protocollo n. 202502323AN02/3 in data 21/11/2025, Codice Univoco di Congruità CNCEC5016774614);

VISTO il decreto di governo del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 286 del 22/12/2025 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026/2028" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii: Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 267/2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'art. 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l'art. 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art. 184 sulla liquidazione della spesa;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 6 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs.vo 267/2000;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
2. **di approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, acquisiti al protocollo generale della Provincia di Pesaro e Urbino con n. 48256 in data 11/12/2025, relativi al seguente intervento: **“DM PONTI 225/2021 SCHEDA MIT 02074.V1.PU – ANNO 2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP 3 FLAMINIA AL KM 269+500 DEL PONTE SULLA SP 3 FLAMINIA AL KM 265+00 E DEL PONTE SULLA SP 20 SERRUNGARINA AL KM 0+750 - CUP B27H21001430001 – CIG B078A07722”**;
3. **di dare atto** che i lavori principali in epigrafe descritti sono stati eseguiti e conclusi a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
4. **di liquidare** a saldo all'impresa **TECNOROCK SRL – P.Iva 01224260412** – Via San Fortunato, Sn 61039 San Costanzo Codice Fornitore 111349, l'importo di **€ 89'088,39 (ottantanovemilaottantotto/39)** oltre all'I.V.A. 22 %, relativo al credito risultante dal conto finale per i lavori eseguiti in conformità alla prescrizioni contrattuali;
5. **di dare atto** che il suddetto credito all'Impresa esecutrice dei lavori trova copertura nelle somme impegnate, con determinazione dirigenziale n. 1445 del 22/12/2022, al Capitolo 110122 ad oggetto “Interventi per la messa in sicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti Mit – art. 49 D.L. 104/2020”, impegno di competenza da esigibilità n.838/2025, sub impegno n. 465/2025;
6. **di dare atto** che il quadro economico di assestamento finale risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO:

STATO FINALE

| | |
|--|----------------------|
| Importo lavorazioni (comprensivo sicurezza diretti+manodopera) | € 202. 202,96 |
| oneri di sicurezza diretti | € 10. 692,57 |
| di cui costi della manodopera (compresi nei prezzi) | € 10. 110,15 (5,00%) |
| Importo lavori | € 191. 510,39 |
| Importo lavori a base d'asta | € 181. 400,24 |
| Ribasso Importo netto | € 9. 432,81– (5,20%) |
| | € 171. 967,43 |
| Manodopera | € 10. 110,15 (5,00%) |
| Sicurezza | € 10. 692,57 |

| | |
|--|----------------------|
| Importo di contratto | € 192. 770,15 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| Incentivo D. Leg. 50/2016 art. 113 (80%) | € 3. 139,86 |
| Incarico progettazione - DL - coordinatore sicurezza (CSP-CSE) | € 9. 900,00 |
| I.V.A. sui lavori (22 %) e cassa professionale 4% | |
| NO IVA SU INCARICO PROFESSIONALE (regime forfettario) | € 43. 939,99 |
| Contributo ANAC | € 250,00 |
| Economie da ribasso d'asta | <u>€ 00,00</u> |
| Totale somma a disposizione dell'Amministrazione | € 57. 229,85 |

Importo complessivo dell'opera **€ 250. 000,00**

7. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, nominato con determinazione dirigenziale n. 358 del 19/03/2024 è l'Ing. Massimiliano Magnani - Funzionario Tecnico - Responsabile della Elevata Qualificazione 4.5 "Viabilità 4 - Fano" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria" - Edilizia e Programmazione Scolastica" dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino;
8. **di dare atto** che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del succitato Responsabile Unico del Progetto;
9. **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;
10. **di trasmettere** tempestivamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata della Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza dei contratti pubblici, tutti i dati e le informazioni relative all'intero ciclo di vita del contratto attraverso piattaforma digitale dedicata;
11. **di dare atto** che sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia di Pesaro e Urbino, è stato pubblicato un collegamento ipertestuale al fine di rinviare ai dati relativi contenuti nella BDNCP, garantendone un accesso immediato e diretto;
12. **di rappresentare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., che avverso la presente determinazione è possibile proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DM PONTI 225/2021 SCHEDA MIT 02074.V1.PU - ANNO 2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP 3 FLAMINIA AL KM 269+500 DEL PONTE SULLA SP 3 FLAMINIA AL KM 265+00 E DEL PONTE SULLA SP 20 SERRUNGARINA AL KM 0+750 - CUP B27H21001430001 - CIG B078A07722. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 33 / 2026

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 08/01/2026

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma elettronica



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 7 DEL 08/01/2026

**OGGETTO: DM PONTI 225/2021 SCHEDA MIT 02074.V1.PU - ANNO 2022 -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP 3
FLAMINIA AL KM 269+500 DEL PONTE SULLA SP 3 FLAMINIA AL KM 265+00 E DEL
PONTE SULLA SP 20 SERRUNGARINA AL KM 0+750 - CUP B27H21001430001 - CIG
B078A07722. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE DEI
LAVORI.**

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 08/01/2026

L'Addetto alla Pubblicazione
LUGLI EMANUELA
sottoscritto con firma digitale