



Anno Prop. : 2026
Num. Prop. : 100

Determinazione n. 22 del 13/01/2026

OGGETTO: SCHEDA MIMS 01770.20.PU - D.M. N° 123 DEL 19/03/2020. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE, OPERE D'ARTE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE ZONA V3B SETTORE SUDEST - ANNUALITÀ 2023 - CUP B47H20010340001 - CIG A01B990461. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'APPALTATORE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITÀ - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

PRIMAVERA MARIO

RICHIAMATA la seguente relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, che, di seguito, si riporta, acquisita al protocollo generale della Provincia di Pesaro e Urbino con protocollo n. 39686 in data 13/10/2025, redatta dal Dott. Ing. Paolo Forcina, Responsabile dell'Elevata Qualificazione 4.6 "Viabilità 5 - Catria - Alta Val Cesano - Pianificazione sicurezza stradale – Progettazione strategica - Catasto strade - Controllo specialistico ponti del territorio provinciale - Laboratorio segnaletica" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino e Responsabile Unico del Progetto richiamato in epigrafe, nominato con determina n. 1164 del 03/10/2023, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii:

"RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE"

Con decreto del Presidente di Governo n. 81 del 23/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto: "SCHEDA MIT 01770.20.PU - D.M. N° 123 DEL 19/03/2020. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE, OPERE D'ARTE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE ZONA V3B SETTORE SUDEST - ANNUALITÀ 2023 (CUP B47H20010340001)", dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui al quadro economico sotto riportato:

| A - Lavori a base d'appalto | | |
|--|----------|------------------|
| 1. Lavori a misura | € | 72.000,45 |
| Oneri della sicurezza inclusi € 1.543,00 | | |
| Oneri della sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso d'asta | € | 999,55 |
| Totale lavori a base d'appalto | € | 73.000,00 |

| B - Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
|---|----------|------------------|
| 1. Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, I.V.A. compresa | € | 3.000,00 |
| 2. Forniture previste in progetto ed escluse dall'appalto, per lavori in amministrazione diretta, I.V.A. compresa | € | 3.000,00 |
| 3. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA, I.V.A. compresa | € | 1.250,00 |
| 4. Lavori di segnaletica orizzontale, I.V.A. compresa | € | 2.200,00 |
| 5. Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € | 1.460,00 |
| 6. I.V.A. 22 % sui lavori | € | 16.060,00 |
| 7. Contributo ANAC | € | 30,00 |
| Totale Somme a disposizione | € | 27.000,00 |

| | | |
|------------------------------------|----------|-------------------|
| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO | € | 100.000,00 |
|------------------------------------|----------|-------------------|

Con determinazione dirigenziale n. 1164 del 03/10/2023 si è provveduto ad imputare la spesa al Capitolo in Uscita 110082 ad oggetto: "Interventi di ristrutturazione a strade e loro pertinenze", a nominare il Responsabile Unico del Progetto e ad approvare le modalità di gara per i lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, seguendo il criterio del minor prezzo;

AGGIUDICAZIONE: con determinazione dirigenziale n. 1292 del 02/11/2023 i lavori in oggetto sono stati affidati all'operatore economico LA STRADA SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L., partita I.V.A. 02432130413, codice beneficiario 128236, per l'importo di contratto di € 70.400,00, comprensivo degli oneri di sicurezza inclusa ed aggiuntiva e della mano d'opera (di cui € 62.400,00 per lavori, € 7.000,45 per manodopera e € 999,55 oneri per la sicurezza), corrispondente al ribasso percentuale del 4,00 %, che, oltre all'IVA al 22%, ammonta all'importo complessivo pari ad € 85.888,00;

- è stato approvato il quadro economico di spesa post gara, così come di seguito riformulato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

| A - Lavori a base d'appalto | | |
|--|---|-------------|
| 1. Importo lavori | € | € 73.000,00 |
| 2. Lavori a misura | € | 72.000,45 |
| Oneri della sicurezza inclusi € 1.543,00 | € | |

| | | |
|--|----------|------------------|
| Costi Mano d'opera | € | 7.000,45 |
| Oneri della sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso d'asta | € | 999,55 |
| Importo a base d'asta | € | |
| Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 4,00 % (€ 2.600,00) | | 65.000,00 |
| | | € 62.400,00 |
| Importo totale lavori di contratto | € | 70.400,00 |

| B - Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
|---|----------|------------------|
| 1. Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, I.V.A. compresa | € | 3.000,00 |
| 2. Forniture previste in progetto ed escluse dall'appalto, per lavori in amministrazione diretta, I.V.A. compresa | € | 3.000,00 |
| 3. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA, I.V.A. compresa | € | .250,00 |
| 4. Lavori di segnaletica orizzontale, I.V.A. compresa | € | 2.200,00 |
| 5. Incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 | € | 1.460,00 |
| 6. I.V.A. 22 % sui lavori | € | 15.488,00 |
| 7. Contributo ANAC | € | 35,00 |
| 8. Economie di gara | € | 3.167,00 |
| Totale Somme a disposizione | € | 29.600,00 |

| | | |
|------------------------------------|----------|-------------------|
| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO | € | 100.000,00 |
|------------------------------------|----------|-------------------|

CONTRATTO PRINCIPALE: con contratto stipulato in data 06/11/2023 sul portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) relativo alla suddetta R.d.O. n. RdO n. 3785448 del 10/10/2023, l'Affidatario LA STRADA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. ha assunto l'esecuzione dei lavori per un importo netto di € 70.400,00, oltre all'I.V.A. ai sensi di legge.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna in data 06/11/2023;

SOSPENSIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati sospesi in data 13/11/2023 per la redazione della perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa;

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: la funzione di R.U.P., ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., è stata svolta dal Dott. Ing. Paolo Forcina, Funzionario Tecnico con incarico di E.Q. 4.4 "Viabilità 3 - Nerone - Alto e Medio Metauro - Catria - Alta Val Cesano" del Servizio 4 "Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria", nominato con nota protocollo n. 555 in data 24/05/2023;

DIRETTORE DEI LAVORI: la funzione di D.L. è stata svolta dal Dott. Ing. Paolo Forcina, Funzionario Tecnico con incarico di E.Q. 4.4 "Viabilità 3 - Nerone - Alto e Medio Metauro - Catria - Alta Val Cesano" del Servizio 4 "Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria".

TEMPO ASSEGNATO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto giorni 90 (Novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna e, pertanto, il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il

19/11/2023.

SOSPENSIONI DEI LAVORI: i lavori furono sospesi in data 13/11/2023 per la redazione della perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa.

CONTRATTO DI VARIANTE A SEGUITO DELLA PERIZIA DI VARIANTE, SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA: con determinazione n. 1081 del 16/09/2025 è stata approvata la perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione di spesa per il nuovo importo di contratto di € 73.197,02 (comprensivo degli oneri di sicurezza aggiuntivi e della manodopera), oltre all'I.V.A. ai sensi di legge, secondo il seguente quadro tecnico economico della perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa:

| A – IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA | |
|---|---------------------|
| 1. Importo lavori a base d'asta | € 75.913,56 |
| 2. Lavori a misura (al netto degli oneri di sicurezza aggiuntivi) | € 74.914,01 |
| 3. Oneri della sicurezza inclusi | € 1.543,00 |
| 4. Costo della manodopera | € 7.000,45 |
| 5. Oneri della sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso d'asta | € 999,55 |
| 6. Importo dei lavori soggetti a ribasso | € 67.913,54 |
| 7. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 4,00 % (€ 2.716,54) | € 65.197,02 |
| Importo dei lavori di contratto di variante | € 73.197,02 |
| B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| 1. Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, I.V.A. compresa | € 3.000,00 |
| 2. Forniture previste in progetto ed escluse dall'appalto, per lavori in amministrazione diretta, I.V.A. compresa | € 3.000,00 |
| 3. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA, I.V.A. compresa | € 1.250,00 |
| 4. Lavori di segnaletica orizzontale, I.V.A. compresa | € 2.200,00 |
| 5. Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023, quota 80 % | 1.214,62 |
| 6. I.V.A. 22 % sui lavori | € 16.103,34 |
| 7. Contributo ANAC | € 35,00 |
| 8. Economia | € 0,02 |
| Importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione | € 26.802,98 |
| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO | € 100.000,00 |

RIPRESA DEI LAVORI: i lavori furono ripresi in data 22/09/2025, a seguito dell'approvazione della perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: come risulta dal relativo certificato in pari data, i lavori vennero ultimati il giorno 24/09/2025 e pertanto entro il termine contrattuale.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza mag-

giore.

VERBALI DI NUOVI PREZZI: Per i lavori dell'appalto, non sono stati convenuti nuovi prezzi.

SVILUPPO ED ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati svolti regolarmente in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed agli ordini e disposizioni date all'atto pratico dal Direttore dei lavori.

DANNI ED INFORTUNI: nessun danno si è verificato alle opere e nessun infortunio si è avuto a lamentare nel corso dei lavori.

LAVORI ESEGUITI: i lavori sono consistiti nella stesa di conglomerato bituminoso binder per la risagomatura e nella stesa di conglomerato bituminoso tappeto d'usura sulla S.P. n° 68 "MONTEGUIDUCCIO".

DISPOSIZIONI IMPARTITE ALL'AFFIDATARIO: sono state impartite verbalmente all'Affidatario tutte quelle disposizioni atte alla migliore riuscita dei lavori, le quali vennero regolarmente attuate dallo stesso.

VARIAZIONI APPORTATE: Non sono state apportate variazioni e/o modifiche rispetto al progetto principale, salvo soluzioni di dettaglio rientranti nei limiti dei poteri discrezionali del Direttore dei Lavori.

STATO FINALE: lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 24/09/2025 è stato compilato in data 25/09/2025 per l'ammontare di netti **€ 73.197,02** oltre all'I.V.A. di legge, compresi gli oneri per la sicurezza aggiuntivi di € 999,55.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: dal confronto fra la somma risultante dalla contabilità finale di netti € 73.197,02 e quella autorizzata di complessivi € 73.197,02, non emergono economie.

PAGAMENTO IN ACCONTO: è stato erogato un pagamento in acconto all'Affidatario a seguito dell'emissione del certificato relativo al S.A.L. n. 1 per l'importo netto di € 70.047,96.

CREDITO RESIDUO: essendo stato corrisposto il pagamento in acconto del S.A.L. n. 1 di € 70.047,96, resta, pertanto, un credito netto da corrispondere all'Affidatario di **€ 3.149,06** oltre all'I.V.A. di legge di € 692,79 per un totale di € 3.841,85.

RISERVE DELL'AFFIDATARIO: l'Affidatario ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Affidatario ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, come risulta dal DURC Protocollo INPS n. 47234210, Data richiesta 01/09/2025, Scadenza validità 30/12/2025.

VISITA DI VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE: la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è avvenuta il giorno 26/09/2025.

AVVISO AI CREDITORI: considerata la tipologia dei lavori, poiché per l'esecuzione degli stessi non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee di stabili, né sono stati arrecati danni di sorta ai medesimi, si sono omesse le richieste di pubblicazione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207.

RECLAMI DI OPERAI DALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO: al Responsabile Unico del Progetto, visti gli atti in possesso, non risultano pervenuti reclami di operai, né sono stati notificati atti

impeditivi degli organi di controllo circa l'inadempienza dell'Impresa all'obbligo delle assicurazioni sociali a favore dei propri operai.

CESSIONE DEI CREDITI: al Responsabile Unico del Progetto, visti gli atti in possesso, non risulta che l'Affidatario abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

PATENTE A CREDITI: l'Affidatario ha richiesto la patente a punti con ricevuta n. PAC-VW-629-AF in data 29/10/2024.

ATTESTAZIONE CONGRUITÀ MANO D'OPERA: l'esito positivo dell'attestazione di congruità, ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021, è stato rilasciato da CNCE con protocollo attestazione n. 202400002PS00/3 in data 06/01/2024, CUC CNCEC9011950574.

RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO: sulla scorta del progetto e della relazione sul conto finale, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con il Sig. Stefano Nasoni, intervenuto alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori con riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni sulle opere, dai quali si rileva che i lavori sono stati eseguiti secondo i migliori magisteri e la regola d'arte. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o che non si sono potute controllare, l'Affidatario ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Affidatario, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI: dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni quantitative.

OSSEVANZA DELLE PRESCRIZIONI: da quanto si è potuto riscontrare ed accettare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni e accertamenti, si è tratta la convinzione: che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel computo metrico; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure e nel conto finale.

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE: il quadro economico di assestamento finale è il seguente, dal quale emerge un'economia complessiva di € 0,02:

| A – IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA | |
|--|-------------|
| 1. Importo lavori a base d'asta | € 75.913,56 |
| 2. Lavori a misura (al netto degli oneri di sicurezza aggiuntivi) | € 74.914,01 |
| 3. Oneri della sicurezza inclusi | € 1.543,00 |
| 4. Costo della manodopera | € 7.000,45 |
| 5. Oneri della sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso d'asta | € 999,55 |

| | |
|--|---------------------|
| <i>6. Importo dei lavori soggetti a ribasso</i> | € 67.913,54 |
| <i>7. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 4,00 % (€ 2.716,54)</i> | € 65.197,02 |
| <i>Importo dei lavori di contratto di variante</i> | € 73.197,02 |
| <i>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</i> | |
| <i>1. Lavori previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, I.V.A. compresa</i> | € 3.000,00 |
| <i>2. Forniture previste in progetto ed escluse dall’appalto, per lavori in amministrazione diretta, I.V.A. compresa</i> | € 3.000,00 |
| <i>3. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA, I.V.A. compresa</i> | € 1.250,00 |
| <i>4. Lavori di segnaletica orizzontale, I.V.A. compresa</i> | € 2.200,00 |
| <i>5. Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023, quota 80 %</i> | 1.214,62 |
| <i>6. I.V.A. 22 % sui lavori</i> | € 16.103,34 |
| <i>7. Contributo ANAC</i> | € 35,00 |
| <i>8. Economia</i> | € 0,02 |
| <i>Importo delle somme a disposizione dell’Amministrazione</i> | € 26.802,98 |
| <i>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</i> | € 100.000,00 |

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

- visto l’art. 237 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- visti gli atti della contabilità finale;
- visitati i lavori il 03/09/2025 in contraddittorio con l’Affidatario, fatti i dovuti controlli con la scorta dei documenti contabili, nonché eseguita un’accurata ricognizione dei lavori;

C O N S I D E R A T O

Considerato l’intero svolgimento dell’appalto riassunto nelle premesse, da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali del Direttore dei lavori, nonché secondo le prescrizioni impartite dallo stesso D.L.;
- che i lavori si trovano in ottimo stato di conservazione;
- che, per quanto è stato possibile accettare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nello stato finale;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d’arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l’Affidatario ha in particolare dichiarato, agli effetti dell’art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi;
- che non sono stati evidenziati danni di forza maggiore;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

- *che i prezzi riportati nel Registro di contabilità corrispondono a quelli di contratto;*
- *che l'Affidatario ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;*
- *che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;*
- *che non risultano cessioni di credito da parte dell'Affidatario, né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;*
- *che l'Affidatario ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dal Direttore dei Lavori durante il corso di essi;*
- *che dal confronto fra la somma risultante dalla contabilità finale di netti € 73.197,02 e quella autorizzata di complessivi € 73.197,02, non emergono economie di spesa;*
- *che non risultano pervenute al Responsabile Unico del Progetto istanze impeditive nei confronti dell'Affidatario;*
- *che l'Affidatario ha firmato la contabilità finale senza riserve;*

CERTIFICA

- *che i lavori in oggetto, eseguiti dall'Affidatario LA STRADA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., partita I.V.A. 02432130413, codice beneficiario 128236, in base al contratto stipulato in data 06/11/2023 sul portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA) relativo alla R.d.O. gara n° 3785448 del 10/10/2023, corrispondono alle registrazioni eseguite sui documenti contabili;*
- *che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e, essendo stato corrisposto un certificato di pagamento in acconto, deve essere corrisposto all'Affidatario il credito residuo a saldo di € 3.149,06 oltre all'I.V.A. di legge di € 692,79 per un totale di € 3.841,85, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui all'oggetto, salvo le rettifiche revisionali, la presentazione delle dichiarazioni liberatorie degli Enti Assicurativi, la superiore approvazione del presente atto.*
- *Col presente certificato di regolare esecuzione, il Responsabile Unico del Progetto dichiara di prendere in consegna l'opera.”*

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO;

ACCERTATO che dal DURC online protocollo INPS n. 48861980, Data richiesta 31/12/2025, Scadenza validità 30/04/2026, si evince che l'Appaltatore risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

ACCERTATO altresì che l'Appaltatore ha richiesto la patente a punti con ricevuta n. PAC-VW-629-AF in data 29/10/2024;

ACCERTATO che è stata rilasciata l'attestazione di congruità della mano d'opera, ai sensi D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, con esito positivo (protocollo n. 202400002PS00/3 in data 06/01/2024, CUC CEC9011950574);

ACCERTATO altresì che la suddetta attestazione è stata richiesta e rilasciata successivamente all'esecuzione dei lavori principali;

DATO ATTO che nel quadro economico di assestamento finale sono state spese le seguenti somme a disposi-

zione:

- 1. Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, I.V.A. compresa per € 3.000,00 affidati a ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C. S.N.C., con sede in Via Scotaneto n. 9, 61030 ISOLA DEL PIANO (PU), Codice Fiscale e Partita II.V.A. 02165540416, codice fornitore 120587;
- 2. Forniture previste in progetto ed escluse dall'appalto per lavori in amministrazione diretta, I.V.A. compresa per € 3.000,00 affidati a ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C. S.N.C., con sede in Via Scotaneto n. 9, 61030 ISOLA DEL PIANO (PU), Codice Fiscale e Partita II.V.A. 02165540416, codice fornitore 120587;
- 4. Lavori di segnaletica orizzontale, I.V.A. compresa per € 2.200,00 affidati a VOLPINI & DONATI S.R.L., con sede in Via Sant'Angiolo n. 19, 52048 MONTE SAN SAVINO (AR), Codice Fiscale e Partita I.V.A 00314600545, codice fornitore 104163;

VISTO il decreto di governo del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 286 del 22/12/2025 di “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026/2028” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 267/2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l'art. 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l'art. 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art. 184 sulla liquidazione della spesa;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 6 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs.vo 267/2000;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto

DETERMINA

- 1 **di dare atto** che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
- 2 **di approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, acquisiti al protocollo generale della Provincia di Pesaro e Urbino al n. 39686 in data 13/10/2025, relativi al seguente intervento:
“SCHEMA MIMS 01770.20.PU - D.M. N° 123 DEL 19/03/2020. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE, OPERE D'ARTE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRA-

DALE ZONA V3B SETTORE SUDEST - ANNUALITÀ 2023 - CUP B47H20010340001 - CIG A01B990461”;

- 3 **di dare atto** che i lavori principali in epigrafe descritti sono stati eseguiti e conclusi a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- 4 **di liquidare** a saldo all'impresa LA STRADA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., partita I.V.A. 02432130413, codice beneficiario 128236, l'importo di **€ 3.149,06 (diconsi euro tremilacentoquarantanove/06)** oltre all'I.V.A. 22 % (€ 3.841,86 I.V.A. compresa), relativo al credito risultante dal conto finale per i lavori eseguiti in conformità alla prescrizioni contrattuali;
- 5 **di dare atto** che il suddetto credito all'Appaltatore trova copertura nelle somme impegnate al capitolo 110082 ad oggetto: “Interventi di ristrutturazione a strade strade e loro pertinenze”, impegno di competenza da esigibilità 851/2024, sub-impegni 378/2024 e 379/2024;
- 6 **di dare atto**, altresì, che il suddetto credito all'Appaltatore trova copertura nelle somme impegnate con determinazione dirigenziale n. 1164 del 03/10/2023;
- 7 **di dare atto** che il pagamento delle somme di cui al presente atto avverrà nel primo trimestre dell'anno 2026 e che detta tempistica è compatibile, con gli stanziamenti di cassa previsti dal sottoscritto, nel rispetto della competenza potenziata di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 8 **di dare atto** che il quadro economico di assestamento finale risulta essere il seguente:

| A – IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA | |
|---|--------------------|
| 1. Importo lavori a base d'asta | € 75.913,56 |
| 2. Lavori a misura (al netto degli oneri di sicurezza aggiuntivi) | € 74.914,01 |
| 3. Oneri della sicurezza inclusi | € 1.543,00 |
| 4. Costo della manodopera | € 7.000,45 |
| 5. Oneri della sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso d'asta | € 999,55 |
| 6. Importo dei lavori soggetti a ribasso | € 67.913,54 |
| 7. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 4,00 % (€ 2.716,54) | € 65.197,02 |
| Importo dei lavori di contratto di variante | € 73.197,02 |
| B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| 1. Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, I.V.A. compresa | € 3.000,00 |
| 2. Forniture previste in progetto ed escluse dall'appalto, per lavori in amministrazione diretta, I.V.A. compresa | € 3.000,00 |
| 3. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA, I.V.A. compresa | € 1.250,00 |
| 4. Lavori di segnaletica orizzontale, I.V.A. compresa | € 2.200,00 |
| 5. Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023, quota 80 % | 1.214,62 |
| 6. I.V.A. 22 % sui lavori | € 16.103,34 |
| 7. Contributo ANAC | € 35,00 |
| 8. Economia | € 0,02 |

| | |
|--|---------------------|
| Importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione | € 26.802,98 |
| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO | € 100.000,00 |

9 **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto dei lavori in oggetto, nominato con determinazione n. 1164 del 03/10/2023, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è il Dott. Ing. Paolo Forcina, Responsabile dell'Elevata Qualificazione 4.6 “Viabilità 5 - Catria - Alta Val Cesano - Pianificazione sicurezza stradale – Progettazione strategica - Catasto strade - Controllo specialistico ponti del territorio provinciale - Laboratorio segnaletica” del Servizio 4 “Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Varia - Edilizia e Programmazione Scolastica” della Provincia di Pesaro e Urbino;

10 **di dare atto** che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del succitato Responsabile Unico del Progetto;

11 **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;

12 **di trasmettere** tempestivamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata della Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDN-CP) presso l'ANAC, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza dei contratti pubblici, tutti i dati e le informazioni relative all'intero ciclo di vita del contratto attraverso piattaforma digitale dedicata;

13 **di dare atto** che sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” della Provincia di Pesaro e Urbino, è stato pubblicato un collegamento ipertestuale al fine di rinviare ai dati relativi contenuti nella BDNCP, garantendone un accesso immediato e diretto;

14 **di rappresentare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., che avverso la presente determinazione è possibile proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199 e ss.mm.ii.

**Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO**
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: SCHEDA MIMS 01770.20.PU - D.M. N° 123 DEL 19/03/2020. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE, OPERE D'ARTE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE ZONA V3B SETTORE SUDEST - ANNUALITÀ 2023 - CUP B47H20010340001 - CIG A01B990461. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'APPALTATORE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 100 / 2026

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 13/01/2026

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma elettronica



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 22 DEL 13/01/2026

OGGETTO: SCHEDA MIMS 01770.20.PU - D.M. N° 123 DEL 19/03/2020. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE, OPERE D'ARTE E DISSESSI DELLA PIATTAFORMA STRADALE ZONA V3B SETTORE SUDEST - ANNUALITÀ 2023 - CUP B47H20010340001 - CIG A01B990461. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'APPALTATORE

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 14/01/2026

L'Addetto alla Pubblicazione
ROSSI BEATRICE
sottoscritto con firma digitale