

Anno Prop. : 2025
Num. Prop. : 4168

Determinazione n. 1688 del 30/12/2025

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROBRIGLIA E PIATTAFORMA DI DISSIPAZIONE A PROTEZIONE DEI PILONI DEL PONTE SULLA S.P. N. 13 CORINALDO SUL FIUME CESANO (CUP B91B21000320001 - CIG 99289615D1). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE -
VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
PRIMAVERA MARIO**

PREMESSO che con Decreto di Governo del Presidente n. 332 del 22/12/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al seguente intervento: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROBRIGLIA E PIATTAFORMA DI DISSIPAZIONE A PROTEZIONE DEI PILONI DEL PONTE SULLA S.P. N. 13 CORINALDO SUL FIUME CESANO (CUP B91B21000320001)", dell'importo complessivo di € 143.000,00 di cui al quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA			
Importo Lavori compresi gli oneri per la sicurezza		€ 105.579,20	
TOTALE LAVORI			€ 105.579,20
SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche per progettazione		€ 10.400,00	
Spese tecniche per collaudo		€ 1.268,80	
I.V.A. sui lavori		€ 23.227,42	
Contributo ANAC		€ 225,00	
Incentivi ex art. 113 DL.gs 50/2016		€ 2.111,58	
Imprevisti e/o lavori in economia, I.V.A. compresa		€ 187,99	
			€ 37.420,80
Totale			€ 143.000,00

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 837 del 10/08/2021 si è provveduto:

- ad affidare gli incarichi per la progettazione esecutiva e studio geologico;

Determinazione n. 1688 del 30/12/2025

- ad accertare ed imputare la spesa di € 110.000,00;
- a nominare il Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Luciano Lombardi, Responsabile della P.O. 4.4 “Viabilità 3” del Servizio 4 “Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche – Rete Viaria”;
- ad imputare l'importo di € 110.000,00 sul capitolo in uscita n. 110132 ad oggetto “Lavori c/capitale opere esistenti viabilità a protezione ponti finanziate con trasferimenti Autorità di Bacino -ved.cap. 10500E” ed a sub-impegnare l'importo complessivo di € 10.400,00 così come specificato: € 6.240,00 per incarico calcolo strutturale; € 4.160,00 per incarico studio geologico;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1548 del 28/12/2021 si è provveduto ad imputare la quota di cofinanziamento a carico della Provincia di Pesaro e Urbino, pari ad € 33.000,00, al capitolo 110132 ad oggetto “Lavori c/capitale opere esistenti viabilità a protezione ponti finanziate con trasferimenti Autorità di Bacino - vedi cap. 10500e”;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 873 del 17/08/2022 si è provveduto:

- ad approvare le modalità di gara;
- ad approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, come da quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO			
Importo Lavori		€ 100.082,28	
di cui, oneri per la sicurezza inclusi	€ 2.192,05		
oneri per la sicurezza speciali		€ 2.800,74	
importo mano d'opera	€ 36.838,55		
TOTALE LAVORI			€ 102.883,02
di cui oneri per la non soggetti a ribasso		€ 4.992,79	
Importo soggetto a ribasso			€ 97.890,23
SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche per progettazione		€ 10.322,00	
IVA sui lavori		€ 22.634,26	
Incentivi di cui all'art. 113 DL.gs 50/16		€ 2.057,66	
Incidenza finanziamento provinciale	23,08%		
Di cui 20% (comma 4) su finanz. Provinciale	€ 94,97		
di cui 80% (comma 3)	€ 1.962,69		
Imprevisti, I.V.A. compresa		€ 5.103,06	
Totale somme a disposizione			€ 40.116,98
Totale generale			€ 143.000,00

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 864 del 01/08/2023:

- sono state approvate le risultanze della procedura negoziata e aggiudicato l'appalto all'operatore economico Impresa Edile Stradale Guidi Giovanni S.R.L. di Serra Sant'Abbondio (PU), codice fiscale e partita I.V.A. 01106130410, codice beneficiario 123414, che, con riferimento alla trattativa sul MePA n. 3605537 del 23/06/2023, sull'importo a base di gara € 100.082,28 oneri per la sicurezza esclusi, ha offerto l'importo di € 102.732,90 comprensivo degli oneri di sicurezza (di cui € 99.932,16 per lavori e € 2.800,74 oneri per la sicurezza), corrispondente al ribasso percentuale dello 0,15 %, che, oltre all'I.V.A. al 22% , ammonta all'importo complessivo pari ad € 125.334,13;
- è stato approvato il quadro economico di spesa post gara, così come di seguito riformulato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

Determinazione n. 1688 del 30/12/2025

Importo Lavori		€ 102.883,02	
di cui, oneri per la sicurezza inclusi	€ 2.192,05		
oneri per la sicurezza speciali		€ 2.800,74	
importo mano d'opera	€ 36.838,55		
TOTALE LAVORI			€ 102.883,02
Importo soggetto a ribasso		€ 100.082,28	
Importo lavori al netto del ribasso dello 0,15 % (150,12 €)		€ 99.932,16	
Totale Contratto oneri sicurezza inclusi			€ 102.732,90
SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche per progettazione		€ 10.400,00	
I.V.A. sui lavori		€ 22.601,23	
Incentivi di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016		€ 2.057,66	
Incidenza finanziamento provinciale	23,08%		
Di cui 20 % (comma 4) su finanz. Prov.	(€ 94,97)		
di cui 80 % (comma 3)	(€ 1.962,69)		
Imprevisti, I.V.A. compresa		€ 5.025,06	
Economie di gara		€ 183,15	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 40.267,10
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 143.000,00

- è stato sub impegnato l'importo residuo di € 132.600,00 al capitolo 110132 ad oggetto: "Lavori c/capitale opere esistenti viabilità a protezione ponti finanziate con trasferimenti Autorità di Bacino - ved.cap. 10500e", come da quadro economico post gara e di seguito specificato:

- € 99.600,00 per lavori principali;
- € 25.734,13 per lavori principali;
- € 2.057,66 per incentivi di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016;
- € 5.025,06 per imprevisti, I.V.A. compresa;
- € 183,15 per economie di gara;

DATO ATTO che il contratto con l'Appaltatore inerente alla Richiesta di Offerta (RdO) n. 3605537 del 23/06/2023, è stato stipulato in data 10/08/2023;

DATO ATTO che con determinazione n. 1244 del 23/10/2023:

- l'Impresa Edile Stradale Guidi Giovanni S.R.L., Appaltatrice dei lavori de quo, è stata autorizzata a subappaltare all'operatore economico Impresa Palificazioni Alseo S.R.L. (Partita I.V.A. 01099920421) i lavori ricadenti nella categoria OS 21 per un importo presunto di € 6.880,00 compresi gli oneri per la sicurezza;
- è stato nominato il sottoscritto, Dott. Ing. Mario Primavera, Dirigente del Servizio 4, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, in sostituzione, a partire dall'01/10/2023, del Geom. Luciano Lombardi, nel frattempo collocato in quiescenza;

DATO ATTO che i lavori sono stati:

- consegnati con verbale di consegna in data 14/09/2023;
- sospesi con verbale in data 27/10/2023;
- ripresi con verbale in data 14/11/2023;

- sospesi con verbale in data 01/12/2023;
- ripresi con verbale in data 11/12/2023;
- sospesi con verbale in data 19/12/2023;
- ripresi con verbale in data 29/01/2024;
- sospesi con verbale in data 02/02/2024;

DESCRIZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

- Durante l'esecuzione dei lavori si è ritenuto, al fine di garantire l'interesse pubblico di realizzare opere suppletive a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di utilizzare le economie per aumentare le quantità delle lavorazioni rispetto a quello previsto nel progetto esecutivo approvato; in particolare, si è ritenuto necessario incrementare la platea di dissipazione dell'energia fluviale a protezione della controbriglia, con ulteriori massi ciclopici posti a valle della stessa, nonché per ottenere un maggior grado di sicurezza dell'opera nei confronti dell'erosione dell'alveo operata dall'energia cinetica e potenziale del corso d'acqua;
- L'esecuzione dei predetti lavori comporteranno un miglioramento della qualità dell'intervento complessivo senza modificare l'impostazione progettuale, né la natura generale del contratto;
- La disponibilità delle somme residue a bilancio ammonta complessivamente ad € 7.892,60;
- La variazione dell'importo contrattuale di € 4.545,84, pari al 4,43 % dell'importo originario, è contenuto nel limite previsto dall'art. 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 (15 %);
- Si è ravvisata, pertanto, la necessità di adeguare il progetto esecutivo mediante una perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione della spesa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi), che, apportando delle modifiche e delle migliorie, non altera la natura dei lavori appaltati e del contratto, lascia inalterata la finalità complessiva dell'intervento progettato e non costituisce modifica sostanziale al contratto, e non è finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;
- Trattasi di “modifica non sostanziale” (art. 120, comma 7 del del D.Lgs. 36/2023), cioè di una modifica che NON altera considerevolmente la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa;
- Le variazioni contemplate nel nuovo quadro economico di perizia trovano copertura nelle somme originariamente stanziati per l'esecuzione delle opere, senza alcun aumento di spesa rispetto all'ammontare complessivo di progetto;
- Le modifiche introdotte dalla perizia di variante in corso d'opera in argomento non comportano la necessità di concordare nuovi prezzi unitari;

Determinazione n. 1688 del 30/12/2025

- La rimodulazione del quadro economico non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel progetto esecutivo approvato, che, pertanto, rimane nel complesso invariato;
- Al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dell'intervento a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando gli ulteriori lavori previsti dalla perizia di variante alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto principale; l'eventuale cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici, stante la presenza in loco di un cantiere già avviato, nonché la necessità di avviare e concludere le lavorazioni quanto prima con limitazione dei possibili disagi alla cittadinanza;
- Il quadro economico della perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione della spesa, risulta quindi il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA:

LAVORI

Importo dei lavori a base d'asta

(comprensivo degli oneri sicurezza diretta ed aggiuntiva e del costo manodopera) € 107.089,45

Oneri sicurezza diretta soggetti a ribasso € 2.192,05

Oneri sicurezza speciale aggiuntiva (NON soggetta a ribasso d'asta) € 2.800,74

Costi della Manodopera soggetti a ribasso € 36.838,55

Importo dei lavori a base d'asta € 104.288,71

RIBASSO dello 0,15 % € 156,43

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € 104.132,28

IMPORTO DI CONTRATTO € 106.933,02

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese progettazione € 10.322,00

Incentivi per le funzioni tecniche (Art. 45 D.Lgs. 36/2023) € 2.141,79

I.V.A. 22% sui lavori € 23.525,26

Economie spese di progettazione € 77,93

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 36.066,98

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 143.000,00

- Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 30 (trenta) giorni;
- L'Appaltatore, Impresa Edile Stradale Guidi Giovanni S.R.L., codice fiscale e partita I.V.A. 01106130410, ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione per l'accettazione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale;

Determinazione n. 1688 del 30/12/2025

- I maggiori lavori della presente perizia comportano la modifica dell'importo contrattuale che da € 102.732,90 (compresi gli oneri di sicurezza e della manodopera) passa ad € 106.933,02 con un aumento di € 4.200,12 oltre all'I.V.A., pari al 4,09 % dell'importo del contratto originario, che risulta essere compreso nel limite previsto dall'art. 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (15 %);
- La presente perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa viene redatta nel rispetto dell'articolo 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, si propone pertanto di:

- Approvare la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa dei lavori ad oggetto: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROBRIGLIA E PIATTAFORMA DI DISSIPAZIONE A PROTEZIONE DEI PILONI DEL PONTE SULLA S.P. N. 13 CORINALDO SUL FIUME CESANO (CUP B91B21000320001 - CIG 99289615D1)", dell'importo complessivo invariato di € 143.000,00, redatta nel rispetto dell'articolo 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Dare atto che l'importo complessivo dell'opera risulta invariato così come evidenziato nel quadro economico sopra indicato;
- Dare atto che la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di € 143.000,00 che è stata già imputata con determinazioni n. 837 del 10/08/2021 e n. 1548 del 28/12/2021;
- Incaricare l'Appaltatore Impresa Edile Stradale Guidi Giovanni S.R.L. di Serra Sant'Abbondio (PU), codice fiscale e partita I.V.A. 01106130410, codice beneficiario 123414, di eseguire i lavori aggiuntivi di € 4.200,12 oltre all'I.V.A. di legge, alle stesse condizioni, patti e prezzi del contratto di appalto;
- Di rimodulare i sub-impegni dell'impegno 905/2024 di cui alla determinazione dirigenziale n. 864 dell'01/08/2023 per la spesa complessiva invariata di € 143.000,00 sul Capitolo 110132 ad oggetto: "Lavori c/capitale opere esistenti viabilità a protezione ponti finanziate con trasferimenti Autorità di Bacino - ved.cap. 10500e", nel seguente modo:
 - di dare atto che i maggiori lavori pari ad €. 5.124,08 verranno imputati nei subimpegni 483/2025 degli imprevisti (5.025,06) e la differenza nel subimpegno 484/2025 relativa alle economie di gara;
 - di dare atto che la maggiore quota per incentivi pari ad €. 84,13 verrà imputata nel subimpegno 484/2025 relativa alle economie di gara;
- Di dare atto che perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa si compone dei seguenti elaborati:
 - 1 Relazione tecnica;
 - 2 Computo metrico estimativo;
 - 3 Atto di sottomissione.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO;

ACCERTATO che dal DURC on line N° Protocollo INPS_47905273, Data richiesta 20/10/2025, Scadenza validità 17/02/2026, si evince che l'operatore economico Impresa Edile Stradale Guidi Giovanni S.R.L., risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

PRESO ATTO, altresì, che l'Operatore Economico Impresa Edile Stradale Guidi Giovanni S.R.L. è esentato dall'obbligo della patente a crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, in quanto dispone di SOA OG 3 di classifica III bis, superiore alla III;

DATO ATTO che la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione della spesa, acquisita al protocollo n. 49601 del 22/12/2025, è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Atto di sottomissione;

DATO ATTO che per l'approvazione della perizia di variante in corso d'opera non necessita procedere a finanziamenti suppletivi, in quanto i maggiori oneri per lavori trovano copertura economica all'interno della spesa complessiva già finanziata;

RITENUTO che al fine di dare migliore completezza e funzionalità all'intervento di che trattasi, risulti necessario ed opportuno dover procedere senza indugi alla approvazione della perizia di variante in corso d'opera di cui sopra;

ACCERTATO che:

- la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa risulta ammissibile nel rispetto di quanto disposto dall'art. 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni (valore della modifica del contratto inferiore al 15 %);
- l'Appaltatore ha sottoscritto l'atto di sottomissione inerente all'esecuzione dei maggiori lavori previsti alle stesse condizioni, patti e prezzi del contratto principale;
- la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di € 143.000,00 che è stata già imputata con determinazioni n. 837 del 10/08/2021 e n. 1548 del 28/12/2021;
- riguarda modifiche di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni delle prestazioni;
- non determina modifiche sostanziali e non altera la natura generale del progetto;
- i maggiori lavori derivanti dalla perizia di variante comportano una modifica dell'importo contrattuale che da € 102.732,90 passa ad € 106.933,02 con un aumento di € 4.200,12 oltre all'I.V.A., pari al 4,09 % dell'importo originario del contratto, che risulta essere compreso nel limite previsto dal citato art. 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 (15 %);

VISTO il decreto di governo del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1 del 09/01/2025 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2025/2027" e ss.mm.ii.;

Determinazione n. 1688 del 30/12/2025

VISTO il D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii;

VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 267/2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- l’articolo 162 in ordine ai principi del bilancio degli Enti locali;
- l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 6 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs 267/2000;

VISTA l’attestazione ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e successive mm. e ii.,rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario, concernente la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174,convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO, di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto,

D E T E R M I N A

- 1 **di dare atto** che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
- 2 **di approvare** la perizia di variante in corso d’opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa all’intervento ad oggetto: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROBRIGLIA E PIATTAFORMA DI DISSIPAZIONE A PROTEZIONE DEI PILONI DEL PONTE SULLA S.P. N. 13 CORINALDO SUL FIUME CESANO (CUP B91B21000320001 - CIG 99289615D1)”, dell’importo complessivo invariato di € 143.000,00, costituita dai seguenti elaborati, acquisti al protocollo n. 49601 del 22/12/2025:
 - Relazione tecnica;
 - Computo metrico estimativo;
 - Atto di sottomissione;
- 3 **di dare atto** che la perizia è stata redatta nel rispetto di quanto disposto dall’art. 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni (valore della modifica del contratto inferiore al 15 %);

Determinazione n. 1688 del 30/12/2025

- 4 **di dare atto** che la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di € 143.000,00 imputata a bilancio con determinazioni n. 837 del 10/08/2021 e n. 1548 del 28/12/2021;
- 5 **di approvare** il quadro economico di spesa della perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa, così come di seguito riformulato:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

LAVORI

Importo dei lavori a base d'asta

(comprensivo degli oneri sicurezza diretta ed aggiuntiva e del costo manodopera) € 107.089,45

Oneri sicurezza diretta soggetti a ribasso € 2.192,05

Oneri sicurezza speciale aggiuntiva (NON soggetta a ribasso d'asta) € 2.800,74

Costi della Manodopera soggetti a ribasso € 36.838,55

Importo dei lavori a base d'asta € 104.288,71

RIBASSO dello 0,15 % € 156,43

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € 104.132,28

IMPORTO DI CONTRATTO € 106.933,02

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese progettazione € 10.322,00

Incentivi per le funzioni tecniche (Art. 45 D.Lgs. 36/2023) € 2.141,79

I.V.A. 22% sui lavori € 23.525,26

Economie spese di progettazione € 77,93

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 36.066,98

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 143.000,00

- 6 **di incaricare** l'Impresa Edile Stradale Guidi Giovanni S.R.L. di Serra Sant'Abbondio (PU), codice fiscale e partita I.V.A. 01106130410, codice beneficiario 123414, appaltatore dei lavori principali, ad eseguire i lavori aggiuntivi dell'importo di € 4.200,12 oltre all'I.V.A. di legge (€ 5.124,14 I.V.A. compresa), alle stesse condizioni, patti e prezzi del contratto di appalto;
- 7 **di rimodulare** i sub-impegni di cui alla determinazione dirigenziale n. 864 dell'01/08/2023, per la spesa complessiva invariata di € 143.000,00 sul Capitolo 110132 ad oggetto: "Lavori c/capitale opere esistenti viabilità a protezione ponti finanziate con trasferimenti Autorità di Bacino - ved.cap. 10500e", nel seguente modo:
- di dare atto che i maggiori lavori pari ad €. 5.124,08 verranno imputati nei subimpegni 483/2025 degli imprevisti (5.025,06) e la differenza nel subimpegno 484/2025 relativa alle economie di gara;

Determinazione n. 1688 del 30/12/2025

- di dare atto che la maggiore quota per incentivi pari ad €. 84,13 verrà imputata nel subimpegno 484/2025 relativa alle economie di gara;

- 8 **di dare atto** che la presente spesa ha esigibilità nell'anno 2025;
- 9 **di dare atto** che il pagamento delle somme di cui al presente atto avverrà presumibilmente nel primo trimestre dell'anno 2026 e che detta tempistica è compatibile con gli stanziamenti di cassa previsti dal sottoscritto, nel rispetto della competenza potenziata di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 10 **di inviare** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., attestante la copertura finanziaria, dando atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento della data di apposizione del predetto visto;
- 11 **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto dei lavori in epigrafe descritti, nominato con determinazione dirigenziale n. 1244 del 23/10/2023, è il Dott. Ing. Mario Primavera, Dirigente del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica";
- 12 **di dare atto** che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del succitato Responsabile Unico del Progetto;
- 13 **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità
- 14 **di trasmettere** tempestivamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata della Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza dei contratti pubblici, tutti i dati e le informazioni relative all'intero ciclo di vita del contratto attraverso piattaforma digitale dedicata;
- 15 **di dare atto** che sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia di Pesaro e Urbino, è stato pubblicato un collegamento ipertestuale al fine di rinviare ai dati relativi contenuti nella BDNCP, garantendone un accesso immediato e diretto;
- 16 **di rappresentare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., che avverso la presente determinazione dirigenziale è possibile proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROBRIGLIA E PIATTAFORMA DI DISSIPAZIONE A PROTEZIONE DEI PILONI DEL PONTE SULLA S.P. N. 13 CORINALDO SUL FIUME CESANO (CUP B91B21000320001 - CIG 99289615D1). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 4168 / 2025

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 30/12/2025

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma elettronica