



Determinazione n. 1704 del 31/12/2025

OGGETTO: D.M. PONTI 225 DEL 29/05/2021 (SCHEDA MIT 02040.V1.PU) - 2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SULLA S.P. N. 37 "SASSOCORVARO" AL KM 0+250 E AL KM 1+000 - CUP B77H21002330001 - CIG B29390B729 . APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
PRIMAVERA MARIO

RICHIAMATA la seguente relazione redatta dal Geom. Giampiero Tarsi, Funzionario Tecnico Responsabile dell'Elevata Qualificazione 4.3 "Viabilità 2 - Urbino e Montefeltro" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria" - Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino, quale Responsabile Unico del progetto dei lavori in epigrafe descritti, nominato con determinazione dirigenziale n.1567 del 29/12/2021 ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii:

"Premesso che:

PREMESSE

Con decreto del Presidente n. 319/2021 del 07/12/2021 è stato approvato il progetto di Fattibilità tecnica ed economica relativo al succitato intervento: 'MIT 2021 D.M. PONTI N.225 DEL 29/05/2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SULLA S.P. N. 37 "SASSOCORVARO" AL KM 0+250 E AL KM 1+000 (SCHEDA MIT N.02040.V1.PU) - CUP : B77H21002330001' dell'importo complessivo di € 250,000,00.

In particolare il progetto prevedeva il seguente quadro economico:

LAVORI

Importo lavori compreso oneri di sicurezza € 195.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 22% sui lavori principali € 42.900,00

2% per incentivo progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 3.900,00

Indagini strutturali, Spese tecniche per incarico di progettazione esecutiva

e coordinatore per la sicurezza e imprevisti (iva ed oneri compresi) € 7.200,00

Imprevisti e lavori in economia € 1.000,00

Totale somma a disposizione dell'Amministrazione € 55.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 250.000,00

Con determinazione dirigenziale n. 1567 del 29/12/2021 è stato nominato il responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Giampiero Tarsi ed è stata impegnata la spesa complessiva di € 250.000,00 al capitolo 110122 ad oggetto "Interventi per la messa insicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti Mit – art. 49 D.L. 104/2022". E' stato inoltre affidato il servizio professionale di progettazione esecutiva e direzione lavori, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 e modificato dall'art. 51 comma 1 lett.a) sub 2.1) D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 in deroga all'art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all' Ing. Amedeo Fioravanti, Codice Fornitore 132433, che, con riferimento alla trattativa diretta TD n.1966175, sulla piattaforma MePA, ha offerto l'importo di € 5.500,00 più 4% del CNPAIA che, oltre all'IVA 22%, ammonta all'importo complessivo di € 6.978,40.

Con determinazione dirigenziale n.949 del 09/07/2024, è stato approvato il progetto esecutivo depositato agli atti con i prot. n. 11261 del 21/03/2024 e n. 26617 dell'01/07/2024 avente il quadro tecnico economico in seguito riportato nonché si è proceduto ad approvare la modalità di affidamento dei lavori principali in oggetto, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 e s.m.i., secondo il criterio del massimo ribasso; nonché le modalità di affidamento di eventuali lavori imprevisti mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

A - LAVORI

I. Lavori a misura € 215.750,00

Oneri della sicurezza inclusi € 5.090,32

Oneri della sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso d'asta € 1.000,00

Costo della manodopera 13,77 % € 29.846,48

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 185.903,52

Determinazione n. 1704 del 31/12/2025

Importo totale dei lavori € 216.750,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. n. 36/2023	€ 4.335,00
2. I.V.A. 10 % sui lavori	€ 21.675,00
3. Spese tecniche per progetto e D.L.	€ 5.500,00
4. Inarcassa 4 % su spese tecniche	€ 220,00
5. I.V.A. 22% su spese tecniche e Inarcassa	€ 1.258,40
6. Arrotondamento	€ 11,60
7. Contributo ANAC	€ 250,00

Importo totale delle somme a disposizione € 33.250,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 250.000,00

Con determinazione dirigenziale n.1418 del 17/10/2024 a seguito delle trattative svolte su mepa con RdO n.4542876 e delle verifiche effettuate si è proceduto ad affidare, i lavori principali in parola mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D.Lsg. n.36/2023 e ss.mm.ii. ,alla ditta PRETELLI SRL, con sede a Urbino (PU) in Via Gasparini n. 9 - codice fiscale e partita I.V.A. 02454450418, Codice Fornitore 128630, che con un ribasso del 4,01 %, sull'importo a base gara dei lavori in oggetto pari ad € 216.750,00 comprensivo degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso, ha presentato l'offerta pari ad € 178.448,79, che, oltre gli oneri della sicurezza speciale aggiuntiva e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso (pari ad € 1.000 + € 29.846,48) e IVA al 10 %, ammonta all'importo complessivo pari ad € 230.224,80. Per il seguente affidamento è stato acquisito il CIG B29390B729.

Dato atto inoltre che la ditta PRETELLI SRL ha dichiarato in sede di gara di voler procedere al sub-appalto di parte delle prestazioni si è proceduto ad affidare il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) - CIG B2F770AC6D, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lsg. n. 36/2023, al Geom. Eraldo Venturini, Partita IVA 02162590414, codice beneficiario 132305, per l'importo complessivo di € 5.750,09.

Con medesimo atto si è inoltre proceduto all'approvazione del seguente quadro tecnico economico Post-gara:

A – LAVORI

IMPORTO LAVORI ribassati € 178.448,79

ribasso del 4,01 % su base d'asta

Importo MANODOPERA, non soggetti a ribasso d'asta € 29.846,48

ONERI della sicurezza aggiuntiva, non soggetti a ribasso d'asta € 1.000,00

TOTALE LAVORI € 209.295,27

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Determinazione n. 1704 del 31/12/2025

<i>Spese tecniche - Progetto e DL + CSE (iva inclusa)</i>	€ 9988,75
<i>ACCANTONAMENTO di cui all'articolo 45 Dlgs 36/2023 (quota 80%)</i>	€ 4.335,00
<i>IVA LAVORI 10%</i>	€ 20.929,53
<i>Arrotondamento</i>	€ 0,00
<i>Contributo Integrativo Professionisti (4% ing e 5% geom)</i>	€ 444,44
<i>Altra IVA (su spese tecniche e cassa)</i>	€ 2.295,30
<i>Contributo ANAC</i>	€ 250,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 38.243,02
COSTO COMPLESSIVO	€ 247.538,29
ECONOMIE DI GARA	€ 2.461,71
TOTALE PROGETTO	€ 250.000,00

ESECUZIONE DEI LAVORI.

La stipula è avvenuta con contratto sul portale MEPA relativo alla RdO n. 4542876 del 24/07/2024 stipulato in data 24/06/2025 e acquisito agli atti con prot. 25618 del 24/06/2025.

In pari data l'impresa PRETELLI SRL, con sede a Urbino (PU) in Via Gasparini n. 9 – 02454450418, Codice Fornitore 128630 ha assunto l'esecuzione dei lavori per un importo netto di € 209.295,27 (comprensivi dei costi della sicurezza aggiuntivi e della manodopera) a cui sommare l'IVA.

I lavori sono stati consegnati con verbale di consegna in data 02/07/2025, e hanno subito le seguenti sospensioni: 1^ sospensione dal 16/07/2025 al 27/07/2025, 2^ sospensione dal 02/08/2025 al 31/08/2025, 3^ sospensione dal 27/09/2025 al 04/09/2025, 4^ sospensione dal 10/12/2025 in attesa di approvazione della presente perizia di variante suppletiva e variata distribuzione di spesa.

DESCRIZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

La perizia di variante suppletiva e di variata distribuzione di spesa si rende necessaria allo scopo di migliorare l'intervento medesimo e nello stesso tempo far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto e più precisamente:

a) mancata demolizione della sovrastruttura stradale esistente e conseguente eliminazione delle connesse operazioni di scavo a sezione obbligata al fine di migliorare il raccordo plano-altimetrico della viabilità di ingresso/uscita al ponte ma soprattutto per la maggiore semplicità e velocità esecutiva in relazione alle pressanti richieste della Amministrazione Comunale circa la riduzione dei tempi di lavorazione in relazione alla impossibilità di interrompere il transito per le autoambulanze dirette alla struttura ospedaliera di Sassocorvaro nella totale assenza di una qualsivoglia strada alternativa; detta nuova modalità operativa, seppure caratterizzata da maggiori oneri di sicurezza aggiuntiva, espressamente indicati dal CSE nella sua documenta-

zione di riferimento, è risultata l'unica possibile al fine di evitare un inopportuno disagio del settore ospedaliero così come segnalato dalle autorità competenti.

b) adeguamento dei manufatti alle specifiche richieste della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle provincie di Ancona, Pesaro e Urbino, la quale con atto specifico prescriveva migliorie estetiche e di impatto ambientale con particolare riferimento alla balastra della passerella ed alle testate delle mensole strutturali per le quali si sono adottate tipologie e colorazioni richieste quali una maggiore leggerezza del grigliato di parapetto ed una scossalina di copertura in punta alle citate mensole strutturali il tutto con colorazioni tipo "corten" per una efficace integrazione nel paesaggio circostante.

c) adozione di fissaggi chimici ed inghisaggi in genere con resina al posto delle ipotizzate malte a matrice pozzolanica in virtù di specifiche prove di estrazione preventive.

d) a copertura delle maggiori spese di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento agli oneri di sicurezza aggiuntivi, accorpamento delle lavorazioni di posa del grigliato pedonale con la posa del guard-rail in capo ad appalto successivo.

Si è pertanto riscontrata la necessità di eseguire modifiche alle quantità di alcune voci previste nelle lavorazioni di progetto esecutivo alle quali, per contro, corrispondono minori lavori di altre categorie, così come meglio esplicitato nel Computo Metrico Estimativo di perizia.

La modifica di alcune lavorazioni è stata definita con la redazione di apposito verbale di concordamento nuovi prezzi mediante atto di sottomissione.

Si è quindi ravvisata la necessità di redigere la presente perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione di spesa in ottemperanza a quanto disposto dall'art.120 comma 1, lett.c) e comma 2 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., che, utilizzando per l'esecuzione di quanto necessario, nell'ambito delle somme a disposizione, l'importo delle economie di gara (ribasso d'asta) e la riduzione dell'accantonamento 2% incentivo alle funzioni tecniche (art.45 D.Lgs.n.36/2023) genera, per alcune voci, quantità di lavori maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti ai quali, per contro, corrispondono minori lavori di altre categorie.

La maggior spesa per dette variazioni è senz'altro remunerata dalle migliorie tecniche e di funzionalità, durata e fruibilità dell'opera e della sua sicurezza.

Nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione si propone quindi:

- di azzerare la voce "economie di gara" di € 2.461,71;
- di ridurre la voce "accantonamento 2% incentivo alle funzioni tecniche (art.45 D.Lgs.n.36/2023)", che, inizialmente stabilito in € 4.335,00 (pari al 2% dell'importo del progetto), viene ridotto del 20% trattandosi di finanziamento vincolato, e in virtù del fatto che la Direzione Lavori è affidata a professionista esterno, viene ulteriormente ridotto del 25% per un importo finale di € 2.642,88 (pari a: importo progetto di variante x 2% x 80% x 75%);

Determinazione n. 1704 del 31/12/2025

il tutto a favore dell'incremento della somma per lavori principali che passa da € 209.295,27 + IVA ad € 213.071,48 + IVA con un aumento contrattuale di € 3.776,21 pari al 1,804%.

Tutto secondo il seguente **quadro tecnico economico della perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione di spesa:**

LAVORI

Importo lavori	€ 220.240,12
di cui per manodopera (non soggetta a ribasso)	€ 28.486,09
di cui per la sicurezza aggiuntiva (non soggetta a ribasso)	€ 12.984,92
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 178.769,11
A detrarre il ribassato contrattuale del 4,01 % su € 178.769,11	€ 7.168,64
IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI (sicurezza aggiuntiva e manodopera compresi)	€ 213.071,48

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10% sui lavori principali	€ 21.307,15
Spese tecniche per progettazione e DL (oneri previdenziali ed iva inclusi)	€ 6.978,40
Spese tecniche per servizio di coordinamento sicurezza (oneri previdenziali ed iva inclusi)	€ 5.750,09
Incentivo alle funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80% del 2% ridotta del 75% per incarico esterno)	€ 2.642,88
Contributo ANAC	€ 250,00
Totale somma a disposizione dell'Amministrazione	€ 36.928,52
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 250.000,00

I maggiori lavori previsti nella presente perizia non comportano modifiche del tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 90 (novanta).

L'impresa esecutrice dei lavori, PRETELLI SRL, con sede a Urbino (PU) in Via Gasparini n. 9 – 02454450418, Codice Fornitore 128630, ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi per l'accettazione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione di spesa, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale.

Si riportano di seguito i nuovi prezzi (n.13) oggetto del citato verbale, che, ai sensi dell'art.163 del D.P.R. 207/2010 vengono concordati e sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 4,01%:

N.P.	Riferimento preziario re-	Descrizione	Unità di mi-	Prezzo unitario
------	------------------------------	-------------	-----------------	--------------------

Determinazione n. 1704 del 31/12/2025

	<i>gionale</i>		<i>sura</i>	
1	<i>(assimilato) 19.06.007.003</i>	<i>Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³) confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 30 MPA. Euro (centoottantatre/94)</i>	<i>mc</i>	<i>€ 183,94</i>
2	<i>03.03.019.004</i>	<i>Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. Euro (ventitre/89)</i>	<i>mc</i>	<i>€ 23,89</i>
3	<i>03.03.020.001</i>	<i>Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m.3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. Euro (quaranta/33)</i>	<i>mq</i>	<i>€ 40,33</i>
4	<i>19.08.006</i>	<i>Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura di intonaci. Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio rispondente alle caratteristiche di cui alla vigente normativa, per armature di intonato e guniti, per qualsiasi dimensione di maglia e spessore di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Euro (due/70)</i>	<i>kg</i>	<i>€ 2,70</i>
5	<i>04.02.003.003</i>	<i>FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la</i>		

Determinazione n. 1704 del 31/12/2025

		<i>pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica. Euro (sessantanove/96)</i>	<i>m</i>	<i>€ 69,96</i>
6	11.02.014.002	<i>Verniciatura a polvere su manufatti in acciaio, esclusi i necessari trattamenti di preparazione, pulizia o sabbiatura. Verniciatura a polvere (mazzetta colori standard) Euro (uno/11)</i>	<i>kg</i>	<i>€1,11</i>
7	11.02.014.003	<i>Verniciatura a polvere su manufatti in acciaio, esclusi i necessari trattamenti di preparazione, pulizia o sabbiatura. Compensso per colorazioni non standard Euro (zero/23)</i>	<i>kg</i>	<i>€ 0,23</i>
8	19.13.002	<i>Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m², saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. Euro (settantatre/66)</i>	<i>mc</i>	<i>€ 73,66</i>
9	18.09.006.001	<i>Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 80x80 fino a cm 120x120. Euro (centoventitre/02)</i>	<i>cad</i>	<i>€ 123,02</i>
10	18.09.013.002	<i>Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400 Euro (tre/80)</i>	<i>kg</i>	<i>€ 3,80</i>
11	18.09.003.002	<i>Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframma-</i>		

Determinazione n. 1704 del 31/12/2025

		<i>to, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 Euro (settantanove/19)</i>	<i>cad</i>	<i>€ 79,19</i>
12	18.08.029.003	<i>Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per protezione condotte interrate, a norma di legge, nelle interferenze con altri servizi nei punti prestabiliti dalla D.L.; giunto a bicchiere; compreso l'eventuale giunzione con apposito mastice, la posa in opera di tutti i pezzi occorrenti, rinfianco in cls e quanto altro per la perfetta esecuzione dell'opera. Tubo in PVC De 160 Euro (trentadue/94)</i>	<i>m</i>	<i>€ 32,94</i>
13	28.04.001.002	<i>Operaio specializzato compreso spese generali ed utile di impresa (10%+15%). Euro (trentasei/34)</i>	<i>ore</i>	<i>€ 36,34</i>

Pertanto i maggiori lavori della presente perizia comportano la modifica dell'importo contrattuale che da € 209.295,27+IVA (compresi gli oneri di sicurezza e la manodopera) passa ad € 213.071,48 + IVA (compresi gli oneri della sicurezza e la manodopera), con un aumento di € 3.776,21 oltre l'IVA.

L'importo complessivo del citato atto è un aumento di importo contrattuale complessivo pari al 1,804% che risulta essere nei limiti previsti dal citato art.120 comma 2 del D.Lgs n.36 del 31/03/2023.

La presente perizia di variante suppletiva e di variata distribuzione di spesa viene redatta, sentito il Progettista ed il Responsabile del Procedimento, nel rispetto dell'articolo 120 comma 1 lettera c e comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e successive modificazioni e integrazioni.

In relazione al quadro economico si propone pertanto di :

- 1 Approvare la perizia di variante suppletiva e di variata distribuzione di spesa dei lavori 'M. PONTI N.225 DEL 29/05/2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SULLA S.P. N. 37 "SASSOCORVARO"AL KM 0+250 E AL KM 1+000 (SCHEDA MIT N.02040.VI.PU) - CUP : B77H21002330001 - CIG B29390B729" per un importo complessivo invariato di € 250.000,00.*
- 2 Dare atto che l'importo complessivo dell'opera risulta invariato (pari ad € 250.000,00) così come evidenziato nel quadro economico sopra indicato.*
- 3 Dare atto che la perizia di variante e suppletiva non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di € 250.000,00 che è stata già imputata con determinazione n. 1567 del 29/12/2021.*

Determinazione n. 1704 del 31/12/2025

- 4 *Incaricare l'impresa PRETELLI SRL, con sede a Urbino (PU) in Via Gasparini n. 9 – 02454450418, Codice Fornitore 128630, esecutrice dei lavori principali, ad eseguire i lavori aggiuntivi, stimati in € 3.776,21 oltre l'IVA al 10%, alle stesse condizioni del contratto di appalto.*
- 5 *Approvare l'allegato atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi che prevede un maggior importo contrattuale dei lavori di € 3.776,21 oltre l'IVA*
- 6 *Di rimodulare i sub-impegni di cui alla determinazione dirigenziale n. 1567 del 29/12/2021, per la spesa complessiva invariata di € 250.000,00 sul Capitolo 110122/0 ad oggetto "Interventi per la messa insicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti Mit – art. 49 D.L. 104/2022" – Imp.n.829/2025 nel seguente modo:*
 - *Sub- Impegno 438/2025 - per lavori principali – incrementato ad € 234.378,63 (era di €230.224,80) con un maggior importo di € 4,153,83 (IVA inclusa) previa riduzione delle somme a disposizione dell'amministrazione alle voci "economia di gara" e "accantonamento di cui all'articolo 45 Dlgs 36/2023.*
 - *Sub-Impegno 909/2024 – per contributo ANAC - di € 250,00 invariato;*
 - *Sub-Impegno 439/2025 – per affidamento diretto servizio di coordinamento della sicurezza di € 5.750,09 invariato;*
 - *Sub-Impegno 437/2025 – per affidamento servizio di progettazione e D.L. di € 6.978,40 invariato;*

ELABORATI PROGETTUALI

La presente perizia di variante e suppletiva si compone dei seguenti elaborati :

- Relazione tecnica*
- Computo metrico estimativo*
- Atto di sottomissione verbale di concordamento nuovi prezzi*
- Elaborato grafico".*

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO;

DATO ATTO che la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa, acquisita al protocollo n. 50307 del 29/12/2025, è composta dai seguenti elaborati:

- 1 Relazione tecnica
- 2 Computo metrico estimativo
- 3 Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- 4 Elaborato grafico TAV A2
- 5 Elaborato grafico TAV A3

DATO ATTO che per l'approvazione della perizia di variante in corso d'opera non necessita procedere a finanziamenti suppletivi, in quanto i maggiori oneri per lavori trovano copertura economica all'interno della spesa complessiva già finanziata;

Determinazione n. 1704 del 31/12/2025

ACCERTATO che:

- la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa risulta ammissibile nel rispetto dell'articolo 120 comma 1 lettera c e comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.;
- l'Appaltatore ha sottoscritto l'atto di sottomissione inerente all'esecuzione dei maggiori lavori previsti alle stesse condizioni, patti e prezzi del contratto principale;
- la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di € 250.000,00 che è stata già imputata con determinazione dirigenziale n. 1567 del 29/12/2021;
- riguarda modifiche di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni delle prestazioni;
- non determina modifiche sostanziali e non altera la natura generale del progetto;
- i maggiori lavori derivanti dalla perizia di variante comportano una modifica dell'importo contrattuale dell'Appaltatore che passa da € 209.295,27 + IVA ad € 213.071,48 + IVA con un aumento contrattuale di € 3.776,21 (+1,804%) oltre l'IVA, incremento che risulta essere nel limite previsto dall'art. 120, comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (50 %);

VISTO il decreto di governo del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1 del 09/01/2025 di “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2025/2027” e ss.mm.ii.;

VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 267/2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

VISTA l'attestazione ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e successive mm. e ii., rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario, concernente la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 6 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO, di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto,

D E T E R M I N A

- 1 di dare atto** che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
- 2 di approvare** la perizia di variante in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa al seguente intervento: **"D.M. PONTI 225 DEL 29/05/2021 (SCHEDA MIT 02040.V1.PU) – 2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SULLA S.P. N. 37 "SASSOCORVARO" AL KM 0+250 E AL KM 1+000 CUP B77H21002330001 – CIG B29390B729"**, costituita dai seguenti elaborati, acquisti al protocollo n. 50307 del 29/12/2025:
 - Relazione tecnica
 - Computo metrico estimativo
 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
 - Elaborato grafico TAV A2
 - Elaborato grafico TAV A3;
- 3 di dare atto** che la perizia è stata redatta nel rispetto dell'art. 120, comma 1, lettera c), punto 3) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e successive modificazioni e integrazioni;
- 4 di dare atto** che la perizia di variante in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta aumenti di spesa e rientra nella somma complessiva di € 250.000,00 che è stata già imputata con determinazione dirigenziale n. 1567 del 29/12/2021;
- 5 di approvare** il quadro economico di spesa della perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa, così come di seguito riformulato:

**QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA
SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA**

LAVORI

Importo lavori	€ 220.240,12
di cui per manodopera (non soggetta a ribasso)	€ 28.486,09
di cui per la sicurezza aggiuntiva (non soggetta a ribasso)	€ 12.984,92
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 178.769,11
A detrarre il ribassato contrattuale del 4,01 % su € 178.769,11	€ 7.168,64
IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI (sicurezza aggiuntiva e manodopera compresi)	€ 213.071,48

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10% sui lavori principali	€ 21.307,15
Spese tecniche per progettazione e DL (oneri previdenziali ed iva inclusi)	€ 6.978,40
Spese tecniche per servizio di coordinamento sicurezza (oneri previdenziali ed iva inclusi)	€ 5.750,09
Incentivo alle funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80% del 2% ridotta del 75% per incarico esterno)	€ 2.642,88
Contributo ANAC	€ 250,00
Totale somma a disposizione dell'Amministrazione	€ 36.928,52
<u>TOTALE IMPORTO PROGETTO</u>	<u>€ 250.000,00</u>

Determinazione n. 1704 del 31/12/2025

- 6 di incaricare** l'impresa **PRETELLI SRL**, con sede a Urbino (PU) in Via Gasparini n. 9 – P. I.V.A.02454450418, Codice Fornitore 128630, esecutrice dei lavori principali, ad eseguire i lavori aggiuntivi, stimati in € € **3.776,21 (1,804%)** oltre l'IVA, alle stesse condizioni del contratto di appalto già stipulato;
- 7 di rimodulare** i sub-impegni, afferenti i lavori in oggetto, assunti per la spesa complessiva invariata di € 250.000,00 al capitolo 110122/0 ad oggetto “Interventi per messa in sicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti MIT -art.49 DL 104/2020” Impegni competenza da esigibilità n. 829/2025 nel seguente modo:
- Sub. Impegno 438/2025 - per lavori principali – incrementato ad € 234.378,63 (era di €230.224,80) con un maggior importo di € 4,153,83 (IVA inclusa) previa riduzione delle somme a disposizione dell'amministrazione alle voci “economia di gara” e “accantonamento di cui all'articolo 45 Dlgs 36/2023.
 - Sub-Impegno 439/2025 – per affidamento diretto servizio di coordinamento della sicurezza di € 5.750,09 invariato;
 - Sub-Impegno 437/2025 – per affidamento servizio di progettazione e D.L. di € 6.978,40 invariato;
 - Sub-Impegno 909/2024 – per contributo ANAC - di € 250,00 invariato;
- 8 di dare atto** che la presente spesa ha esigibilità nell'anno 2025;
- 9 di dare atto** che il pagamento delle somme di cui al presente atto avverrà presumibilmente nel primo trimestre dell'anno 2026 e che detta tempistica è compatibile con gli stanziamenti di cassa previsti dal sottoscritto, nel rispetto della competenza potenziata di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 10 di inviare** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., attestante la copertura finanziaria, dando atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento della data di apposizione del predetto visto;
- 11 di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto dei lavori in epigrafe descritti, nominato con determinazione dirigenziale n. 1567 del 29/12/2021 ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, è il Geom. Giampiero Tarsi, Funzionario Tecnico Responsabile dell'Elevata Qualificazione 4.3 “Viabilità 2 - Urbino e Montefeltro” del Servizio 4 “Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria” - Edilizia e Programmazione Scolastica” della Provincia di Pesaro e Urbino;
- 12 di dare atto** che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del succitato Responsabile Unico del Progetto;
- 13 di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;

Determinazione n. 1704 del 31/12/2025

14 di rappresentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., che avverso la presente determinazione dirigenziale è possibile proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199 e ss.mm.ii

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: D.M. PONTI 225 DEL 29/05/2021 (SCHEDA MIT 02040.V1.PU) - 2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SULLA S.P. N. 37 "SASSOCORVARO" AL KM 0+250 E AL KM 1+000 - CUP B77H21002330001 - CIG B29390B729 . APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA SUPPLEMENTIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 4246 / 2025

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 31/12/2025

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma elettronica