



Anno Prop. : 2025

Num. Prop. : 4256

Determinazione n. 1708 del 31/12/2025

OGGETTO: PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG 9539856A35 - CUP B37H21001370001. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA NUOVA PORZIONE DEL PALAZZO "DE PETRUCCI" SEDE DELL'I.I.S. POLO SCOLASTICO N. 3 TECNICO PROFESSIONALE DI FANO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA, CON AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO E ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4

- PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

PRIMAVERA MARIO

RICHIAMATA la seguente relazione acquisita al protocollo n. 50606 del 31/12/2025, redatta dall'Ing. Maurizio Pierantoni, Responsabile della E.Q. 4.10 "Pianificazione, programmazione e sicurezza edifici scolastici Settore B", Responsabile Unico del procedimento dei lavori in oggetto, nominato con determinazione n. 1503 del 21/12/2021, ovvero Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.:

"PREMESSO CHE:

- con decreto di governo del Presidente n. 273 del 17/11/2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo al seguente intervento "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA NUOVA PORZIONE DEL PALAZZO "DE PETRUCCI" SEDE DELL'I.I.S. POLO SCOLASTICO N. 3 TECNICO PROFESSIONALE DI FANO" (CUP B37H21001370001)" per un importo complessivo di € 2.684.649,50;*

Determinazione n. 1708 del 31/12/2025

- con determinazione dirigenziale n. 1503 del 21/12/2021, tra l'altro, è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;
- con decreto di governo del Presidente n. 261 del 18/10/2022 è stato preso atto che l'intervento in oggetto è stato incluso tra quelli rientranti nel cofinanziamento nazionale di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- con decreto di governo del Presidente n. 303/2022 è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento portando l'importo complessivo ad € 3.069.663,23, a seguito delle risorse aggiuntive derivanti dal DPCM 28/07/2022 "Fondo opere indifferibili";
- con determinazione dirigenziale n. 1422 del 20/12/2022, sono stati approvati il progetto esecutivo e le modalità di gara;
- con determinazione dirigenziale n. 218 del 27/02/2023 e successiva determinazione dirigenziale n. 242 del 06/03/2023 di rettifica, sono state approvate le risultanze della gara come riportate nei Verbali prot. n. 2547/2022, 3722/2022 e aggiudicata la gara al concorrente Costruzioni Meliffi Marco e Guidi Stefano S.r.l., Via Michelangelo, 83 – 61049 – Urbania (PU) C.F. e P.I.: 01221960410 che ha offerto il ribasso pari al 18,152% sull'importo dei lavori a base d'asta, per un importo contrattuale complessivo pari ad € 1.877.835,83 di cui € 1.852.678,65 per lavori ed € 25.157,18 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con atto dirigenziale n. 803/2023 ad oggetto "PNRR - M4C1I3.3 - NUMERO GARA: 8844315 – CIG: 9539856A35 - CUP: B37H21001370001. INTEGRAZIONE ATTO DIRIGENZIALE N. 218/2023 AD OGGETTO "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA NUOVA PORZIONE DEL PALAZZO "DE PETRUCCI" SEDE DELL'I.I.S. POLO SCOLASTICO N. 3 TECNICO PROFESSIONALE DI FANO (PU). PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (M4C1I3.3) – NUMERO GARA: 8844315 - CIG: 9539856A35 - CUP: B37H21001370001. ACCERTAMENTO E IMPUTAZIONE DI SPESA, APPROVAZIONE RISULTANZE GARA E AGGIUDICAZIONE AL CONCORRENTE COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO SRL DI URBANIA (PU)", è stato determinato, tra l'altro, l'approvazione del quadro economico post gara dell'intervento in oggetto, così come di seguito riformulato, tra l'altro con successiva determinazione n. 1186 dell'11/10/2023 :

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA NUOVA PORZIONE DEL PALAZZO "DE PETRUCCI" SEDE DELL'I.I.S. POLO SCOLASTICO N. 3 TECNICO PROFESSIONALE DI FANO
(CUP B37H21001370001)
Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU (M4C1I3.3)

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

IMPORTO

Determinazione n. 1708 del 31/12/2025

<i>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</i>		€ 1.852.678,65
<i>ribasso del 18,152% su base d'asta € 2.263.560,08</i>		
<i>COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA NON</i>		€ 25.157,18
<i>SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</i>		
TOTALE DEI LAVORI		€ 1.877.835,83
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	LAVORI IN ECONOMIA (IVA INCLUSA)	€ 214.553,74
B.2	INDAGINI E SPOSTAMENTO INTERFERENZE (COMPRESA IVA)	€ 89.207,52
B.2.7	SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI	€ 166.845,44
B.2.8	INCENTIVO Art. 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 2% di A. pre gara (QUOTA 80%)	€ 36.619,48
B.6	IVA SUI LAVORI (10%)	€ 187.783,58
B.7	IVA E CASSA SULLE COMPETENZE TECNICHE	€ 44.848,05
B.12	ECONOMIA DI GARA (COMPRESA IVA)	€ 451.969,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.191.827,40
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 3.069.663,23

- con atto dirigenziale n. 673/2024 si è recepito che l'intervento di "Messa in sicurezza di una nuova porzione del Palazzo "De Petrucci" sede dell'I.I.S. Polo scolastico n. 3 Tecnico Professionale di Fano (CUP

B37H21001370001); è successivamente confluito nel PNRR finanziato dall'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU, nella seguente Misura: "Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli Asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", come da Accordi di concessione del 20/01/2023 sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la Provincia di Pesaro e Urbino;

- con determinazione n. 1186 del 11/10/2023 si è provveduto ad affidare il servizio di assistenza alla direzione lavori in qualità di Direttore operativo (cig A00861DD4C) - (numero gara 9291463) e alla relativa imputazione della spesa, all'affidamento dei servizi di collaudo tecnico-amministrativo e strutturale (cig A0086264BC) - (numero gara: 9291476) e alla relativa imputazione della spesa, all'approvazione del quadro economico post affidamenti;

Determinazione n. 1708 del 31/12/2025

- con atto dirigenziale n. 418 del 02/04/2025 si è determinato quanto segue:

- di dare atto che a far data dal 07/10/2022, il “Servizio di supporto ai Responsabili Unici dei Procedimenti per gli interventi di cui al finanziamento del Ministero dell’Istruzione D.M. 217 – 15/07/2021 - CIG:9539856A35 - CUP: B68I21000420001 – B31B21002390001 – B72C21001060001 – B37H21001370001 – B21B21000770001”, affidato con atto dirigenziale n. 357 del 04/04/2022 all’Ing. Stefano Gramolini, è stato anticipatamente cessato, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2026 e ss.mm.ii., per quanto concerne lo specifico ambito dell’intervento “PNRR - M4C1I3.3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – CUP B37H21001370001 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA NUOVA PORZIONE DEL PALAZZO “DE PETRUCCI” SEDE DELL’I.I.S. POLO SCOLASTICO N. 3 TECNICO PROFESSIONALE DI FANO”, poiché tali attività, da allora, vengono espletate dal personale interno alla Pubblica Amministrazione;

- con determinazione n. 542 del 7/05/2025 si è provveduto ad affidare il servizio di certificazione prevenzione incendi (CIG B547D439AF) e alla relativa imputazione della spesa.

Premesso, altresì, che:

- in data 26/06/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 49/2018;

Rilevato che il sottoscritto, **Ing. Maurizio Pierantoni**, Direttore Lavori dell’intervento in oggetto, ha redatto una Perizia di variante suppletiva dei lavori di cui all’oggetto, acquisita al prot. n. 49311 del 19/12/2025 riguardante l’esecuzione di lavorazioni aggiuntive non previste dal progetto originario ma rese necessarie per circostanze impreviste ed imprevedibili, non rilevabili con il livello di indagine disponibile in fase di progettazione esecutiva in quanto l’edificio era agibile solo parzialmente.

La suddetta Perizia di Variante Suppletiva è redatta ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, che prevede che “i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento” qualora “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore” e “la modifica non altera la natura generale del contratto”.

Gli ulteriori lavori individuati in perizia hanno dato origine ad una spesa aggiuntiva rispetto all’importo iniziale dell’appalto e quindi un maggior onere pari a € 497.528,41, di cui € 477.341,21 per lavori soggetti a ribasso e € 20.187,20 per costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

All’importo lavori soggetto a ribasso è applicato lo stesso ribasso d’asta dell’appalto in oggetto, pari al 18,152%; pertanto, l’importo totale dei lavori in variante risulta pari a € 410.881,44, di cui € 390.694,24 per lavori e € 20.187,20 per costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

All’impresa vengono assegnati pertanto ulteriori lavori per un importo netto di € 410.881,44, che oltre IVA al 10%, pari a € 41.088,14, ammonta all’importo complessivo di € 451.969,58.

Alla copertura finanziaria dell’importo complessivo di variante, pari a € 451.969,58, si provvede mediante l’utilizzo delle economie di gara previste nelle somme a disposizione del quadro economico.

Determinazione n. 1708 del 31/12/2025

La presente perizia non comporta un aumento dell'importo complessivo del progetto, che rimane pari ad € 3.069.663,23, e prevede il seguente nuovo quadro economico di variante e variata distribuzione di spesa:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA NUOVA PORZIONE DEL PALAZZO "DE PETRUCCI" SEDE DELL'I.I.S. POLO SCOLASTICO N. 3 TECNICO PROFESSIONALE DI FANO (CUP B37H21001370001) Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU (M4C1I3.3)	
QUADRO ECONOMICO – VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA	
LAVORI	IMPORTO
<i>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</i>	
<i>ribasso del 18,152% su base variante € 2.740.901,29</i>	€ 2.243.372,89
<i>COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</i>	€ 45.344,38
TOTALE DEI LAVORI	€ 2.288.717,27
SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 LAVORI IN ECONOMIA (IVA INCLUSA)	€ 214.553,74
B.2 INDAGINI E SPOSTAMENTO INTERFERENZE (COMPRESA IVA)	€ 89.207,52
B.2.7 SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI	€ 166.845,44
B.2.8 INCENTIVO Art. 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 2% di A. pre gara (QUOTA 80%)	€ 36.619,48
B.6 IVA SUI LAVORI (10%)	€ 228.871,73
B.7 IVA E CASSA SULLE COMPETENZE TECNICHE	€ 44.848,05
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 780.945,96
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 3.069.663,23

Trattandosi di lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle previste in progetto, all'impresa vengono concessi ulteriori 150 (centocinquanta) giorni per rendere finiti i lavori.

Si ritiene pertanto necessario:

- *procedere all'approvazione della PERIZIA SUPPLETIVA, DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA, CON AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO E PROROGA ULTIMAZIONE DEI LAVORI in oggetto, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs.*

Determinazione n. 1708 del 31/12/2025

50/2016, che prevede che “i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento” qualora “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore” e “la modifica non altera la natura generale del contratto”, al fine di proseguire l'attuazione del progetto nel rispetto dei target e milestone previsti dall'Accordo di concessione del finanziamento PNRR;

- *demandare alla E.Q. 1.3 “Appalti e Contratti – Stazione Unica Appaltante (SUA)” la predisposizione dell'atto aggiuntivo e l'espletamento della procedura relativa alla sua stipula”.*

VISTO E CONDIVISO quanto sopra esposto;

DATO ATTO che la perizia è composta dai seguenti elaborati, acquisiti al prot. n. 49311 del 19/12/2025:

01 RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE

02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 ATTO DI SOTTOMISSIONE

04 VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

ACCERTATO che la variante dei lavori di cui all'oggetto:

- è resa necessaria in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti (art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016);
- non determina modifiche sostanziali e non altera la natura generale del contratto;
- rispetta le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che cita “il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale”

DATO ATTO che la maggiore spesa relativa alla variante in oggetto per l'importo complessivo di € 451.969,58 trova copertura nelle somme di cui al Capitolo 85172/0 ad oggetto “PNRR_NGEU_M4C1I3.3_c.9535e-Manutenzione straordinaria-efficientamento energetico finanziati c/trasferimenti Ministero Istruzione:decr.217/21”, Impegno di competenza da esigibilità 743/2025;

VISTO il decreto di governo del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2025/2027” e ss.mm.ii.;

VISTO, altresì, il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii. “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

l'articolo 162 in ordine ai principi del bilancio degli Enti locali;

l'articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;

l'articolo 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

Determinazione n. 1708 del 31/12/2025

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 6 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 267/2000;

VISTA l'attestazione ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e successive mm. e ii., rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario, concernente la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO ALTRESÌ, di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

- 1 di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
- 2 di approvare la PERIZIA SUPPLETIVA, DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA, CON AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO relativa ai LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA NUOVA PORZIONE DEL PALAZZO "DE PETRUCCI" SEDE DELL'I.I.S. POLO SCOLASTICO N. 3 TECNICO PROFESSIONALE DI FANO - CUP B37H21001370001 CIG 9539856A35 - PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU, costituita dai seguenti elaborati, acquisiti al prot. n. 49311 del 19/12/2025:
01 RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE
02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
03 ATTO DI SOTTOMISSIONE
04 VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;
- 3 di dare atto che la perizia è stata redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 , che prevede che “i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento” qualora “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore” e “la modifica non altera la natura generale del contratto”;
- 4 di dare atto che la perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta un aumento dell'importo complessivo del progetto, che rimane pari ad € 3.069.663,23 e che le lavorazioni previste sono coerenti con i principi e gli obblighi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- 5 di approvare il seguente nuovo quadro economico di variante:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA NUOVA PORZIONE DEL PALAZZO "DE PETRUCCI" SEDE DELL'I.I.S. POLO SCOLASTICO N. 3 TECNICO PROFESSIONALE DI FANO

(CUP B37H21001370001)

Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU (M4C1I3.3)

QUADRO ECONOMICO – VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

LAVORI	IMPORTO
IMPORTO LAVORI RIBASSATO ribasso del 18,152% su base variante € 2.740.901,29	€ 2.243.372,89
COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 45.344,38
TOTALE DEI LAVORI	€ 2.288.717,27
SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 LAVORI IN ECONOMIA (IVA INCLUSA)	€ 214.553,74
B.2 INDAGINI E SPOSTAMENTO INTERFERENZE (COMPRESA IVA)	€ 89.207,52
B.2.7 SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI	€ 166.845,44
B.2.8 INCENTIVO Art. 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 2% di A. pre gara (QUOTA 80%)	€ 36.619,48
B.6 IVA SUI LAVORI (10%)	€ 228.871,73
B.7 IVA E CASSA SULLE COMPETENZE TECNICHE	€ 44.848,05
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 780.945,96
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 3.069.663,23

- 6 di demandare alla E.Q. 1.3 “Appalti e Contratti – Stazione Unica Appaltante (SUA)” la predisposizione dell’atto aggiuntivo e l’espletamento della procedura relativa alla sua stipula;
- 7 di dare atto che l’impresa Costruzioni Meliffi Marco e Guidi Stefano S.r.l., Via Michelangelo, 83 – 61049 – Urbania (PU) C.F. e P.I.: 01221960410, esecutrice dei lavori principali, eseguirà i lavori aggiuntivi, stimati in € 451.969,58, comprensivi di IVA al 10%, alle stesse condizioni del contratto di appalto;
- 8 di sub-impegnare la somma complessiva di € 451.969,58 in favore di Costruzioni Meliffi Marco e Guidi Stefano S.r.l., Via Michelangelo, 83 – 61049 – Urbania (PU) C.F. e P.I.: 01221960410, codice

Determinazione n. 1708 del 31/12/2025

beneficiario 113353, al Capitolo 85172 ad oggetto“PNRR_NGEU_M4C1I3.3_c.9535e-Manutenzione straordinaria-efficientamento energetico finanziati c/trasferimenti Ministero Istruzione:decr.217/21”, Impegno di competenza da esigibilità 743/2025;

- 9 di dare atto che la presente spesa ha esigibilità nell'anno 2025;
- 10 di dare atto che il pagamento della somma di cui al presente atto avverrà presumibilmente nel secondo trimestre 2026 e che detta tempistica è compatibile, con gli stanziamenti di cassa previsti dal sottoscritto, nel rispetto della competenza potenziata di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 11 di concedere all'impresa esecutrice ulteriori 150 (centocinquanta) giorni di proroga trattandosi di lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle previste in progetto;
- 12 di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto, di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., attestante la copertura finanziaria, dando atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento della data di apposizione del predetto visto;
- 13 di dare atto che la presente perizia di variante è soggetta a comunicazione dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis del D.L. n. 13/2023, così come modificato dal decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45;
- 14 di trasmettere al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il PNRR la documentazione, che con questo atto si approva, attraverso l'applicativo per il caricamento delle richieste di modifiche progettuali del sistema informativo Portale FUTURA, come da indicazioni della nota ministeriale protocollo n. 111449 del 27/06/2025;
- 15 di dare atto che il sottoscritto Ing. Mario Primavera, in qualità di Responsabile della struttura organizzativa proponente, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 42 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, nei confronti dei titolari effettivi dell'operatore economico destinatario del presente atto, così come accertato a seguito di accertamento personale ovvero di rilascio dell'apposita dichiarazione dello stesso, acclarata al Protocollo Generale della Provincia di Pesaro e Urbino n. 50602/2025;
- 16 di dare atto che il Responsabile Unico di Procedimento è l'Ing. Maurizio Pierantoni, nominato con determinazione dirigenziale n. 1503 del 21/12/2021, e che lo stesso non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti del titolare effettivo dell'operatore economico destinatario del presente atto a seguito di accertamento personale ovvero di rilascio in fase di affidamento di apposita dichiarazione dello stesso Responsabile Unico del Procedimento, allegata alla determinazione dirigenziale 218 del 27/02/2023;
- 17 di dare atto, inoltre, che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del suddetto Responsabile Unico del Progetto;
- 18 di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;

Determinazione n. 1708 del 31/12/2025

- 19 di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso il presente atto è possibile, ai sensi degli artt. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. n. 104/2010, proporre ricorso innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di trenta giorni.

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG 9539856A35 - CUP B37H21001370001. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA NUOVA PORZIONE DEL PALAZZO "DE PETRUCCI" SEDE DELL'I.I.S. POLO SCOLASTICO N. 3 TECNICO PROFESSIONALE DI FANO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA, CON AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO E ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DI SPESA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 4256 / 2025

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 31/12/2025

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma elettronica



Provincia
di Pesaro e Urbino

**ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI CASSA
E NEL RISPETTO DELLA COMPETENZA POTENZIATA
(art.183, co. 8, del D.Lgs 267/2000 e successive mm. e ii.)**

**SERVIZIO 7 -
ECONOMICO FINANZIARIO – PATRIMONIO – PROVVEDITORATO –
ECONOMATO – ESPROPRI ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI**

Anno : 2025
N.Prop. : 4256

La sottoscritta OMICCIOLI PATRIZIA in riferimento all'impegno/i da assumere:

Oggetto: PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG 9539856A35 - CUP B37H21001370001. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA NUOVA PORZIONE DEL PALAZZO "DE PETRUCCI" SEDE DELL'I.I.S. POLO SCOLASTICO N. 3 TECNICO PROFESSIONALE DI FANO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA, CON AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO E ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DI SPESA.

COMPATIBILE	(SI / NO)	SI
--------------------	------------------	-----------

Pesaro li, 31/12/2025

La Dirigente
OMICCIOLI PATRIZIA
(Sottoscritto con firma digitale)



Provincia
di Pesaro e Urbino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE PREVENTIVO

SERVIZIO 7 - ECONOMICO FINANZIARIO – PATRIMONIO – PROVVEDITORATO – ECONOMATO – ESPROPRI ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI

PROPOSTA n. 4256 del 2025

Oggetto: PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG 9539856A35 - CUP B37H21001370001. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA NUOVA PORZIONE DEL PALAZZO "DE PETRUCCI" SEDE DELL'I.I.S. POLO SCOLASTICO N. 3 TECNICO PROFESSIONALE DI FANO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA, CON AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO E ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DI SPESA.

Visto il finanziamento in bilancio nella parte entrate al titolo IV, capitolo 9535, accert.- comp. Da esigibilità n. 204/2025 assunto con det. Dirigenziale n. 1503/2021

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di determinazione.

Pesaro li, 31/12/2025

La Dirigente
OMICCIOLI PATRIZIA
(Sottoscritto con firma digitale)



Provincia
di Pesaro e Urbino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

SERVIZIO 7 - ECONOMICO FINANZIARIO – PATRIMONIO – PROVVEDITORATO – ECONOMATO – ESPROPRI ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI

Determinazione n. 1708 del 31/12/2025

SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' - PRO- GETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

Oggetto: PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG 9539856A35 - CUP B37H21001370001. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA NUOVA PORZIONE DEL PALAZZO "DE PETRUCCI" SEDE DELL'I.I.S. POLO SCOLASTICO N. 3 TECNICO PROFESSIONALE DI FANO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA, CON AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO E ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Elenco Impegno/i :

Sub-Impegno N. **950 / 2025**

Capitolo: 85172/0

PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA NUOVA PORZIONE DEL PALAZZO "DE PETRUCCI" SEDE DELL'I.I.S. POLO SCOLASTICO N. 3 TECNICO PROFESSIONALE DI FANO. APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA, DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - AFF. ULTERIORI LAVORI A DITTA MELIFFI - V. 9535E

Importo: €451.969,58

Pesaro li, 31/12/2025

La Dirigente
OMICCIOLI PATRIZIA
(Sottoscritto con firma digitale)



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 1708 DEL 31/12/2025

OGGETTO: PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG 9539856A35 - CUP B37H21001370001. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA NUOVA PORZIONE DEL PALAZZO "DE PETRUCCI" SEDE DELL'I.I.S. POLO SCOLASTICO N. 3 TECNICO PROFESSIONALE DI FANO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA, CON AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO E ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DI SPESA.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 31/12/2025

L'Addetto alla Pubblicazione
ROSSI BEATRICE
sottoscritto con firma digitale